

รายงานผลการดำเนินงาน  
และการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568  
(รอบ6เดือน ตุลาคม2567-มีนาคม2568)



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า  
อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า  
งานวางแผนสถิติและวิชาการ  
โทร 036-776-043  
[www.nongtaobanmi.go.th](http://www.nongtaobanmi.go.th)

แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)ตุลาคม2567-มีนาคม2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

1.1 แผนงานบริหารทั่วไป

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม                      | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                                 | งบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน |                      |                    | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) | งบประมาณคงเหลือ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|----------------------------|-----------------|----------------------|----------|
|       |                                      |                                                                                       |          |                                            | ยังไม่ได้ดำเนินการ         | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการเสร็จแล้ว |                            |                 |                      |          |
| 1     | ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน | เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนตามกฎหมายระเบียบคำสั่งหนังสือสั่งการ | 10,000   | 1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68                       | ✓                          | -                    | -                  | ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ   | -               | สำนักปลัด            |          |
| 2     | ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง             | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง                                                 | 100,000  | 1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68                       | ✓                          | -                    | -                  | ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ   | -               | สำนักปลัด            |          |

แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน) ตุลาคม2567-มีนาคม 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพชุมชน

1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                     | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                  | งบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน      |                          |                        | งบประมาณ<br>งบประมาณ<br>(บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ | หน่วยงานที่<br>รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------|----------|
|       |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                        |          |                                            | งบประมาณ<br>ดำเนินการ<br>ร้อยละ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>เสร็จแล้ว |                               |                     |                          |          |
| 1     | โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย | เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย                                                                  | 100,000  | 1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68                       | ✓                               | -                        | -                      | ยังไม่ได้ดำเนินการ            | -                   | สำนักปลัด                |          |
| 2     | โครงการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                                                 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกิจกรรมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญโครงการจัดอบรมอปพร.การจัดทำโครงการป้องกันสาธารณภัยต่างๆ | 80,000   | 1 ธ.ค.67 - 30 เม.ย. 68                     | -                               | ✓                        | -                      | 8548                          | 71452               | สำนักปลัด                |          |

แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน) ตุลาคม2567-มีนาคม 2568  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                              | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                             | งบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน |                          |                        | งบประมาณ<br>งบประมาณ<br>(บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ | หน่วยงานที่<br>รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------|----------|
|       |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                   |          |                                            | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ     | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>เสร็จแล้ว |                               |                     |                          |          |
| 3     | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ<br>การบริหารจัดการศูนย์<br>ปฏิบัติการร่วมในการ<br>ช่วยเหลือประชาชนของ<br>องค์กรปกครองส่วน<br>ท้องถิ่น (สถานที่กลาง)<br>อำเภอบ้านหมี่ | อุดหนุนให้แก่อบต.หนองกระเบียน<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนโครงการ<br>เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร<br>จัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ<br>ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร<br>บริหารส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง)<br>อำเภอบ้านหมี่ | 20,000   | 15 ธ.ค. 67                                 | -                          | -                        | ✓                      | 20,000                        | 0                   | สำนักปลัด                |          |
| 4     | โครงการฝึกทบทวนชุด<br>ปฏิบัติการจิตอาสาภัย<br>พิบัติประจำองค์กร<br>บริหารส่วนตำบลหนองเต่า                                                                    | เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยากรค่าอาหาร<br>เครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ค่าจ้าง<br>เหมาและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น<br>ตลอดโครงการ                                                                                          | 80,000   | 1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68                       | ✓                          | -                        | -                      | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ        | -                   | สำนักปลัด                |          |

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

1.3 แผนงานการศึกษา

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                         | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                      | งบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน |                      |                    | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) | งบประมาณคงเหลือ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|----------------------------|-----------------|----------------------|----------|
|       |                                                                                                         |                                                                            |          |                                            | ยังไม่ได้ดำเนินการ         | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการเสร็จแล้ว |                            |                 |                      |          |
| 1     | โครงการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียนปฐมวัย                                                         | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์จ้างเหมาและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นตลอดโครงการ | 10,000   | 1พ.ค.68-31 พ.ค.68                          | ✓                          | -                    | -                  | ยังไม่ได้ดำเนินการ         | -               | กองการศึกษา          |          |
| 2     | โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็กและคณะกรรมการบริหารศพด. | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์จ้างเหมาและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นตลอดโครงการ | 50,000   | 1 ต.ค.67 - 30 ก.ย. 68                      | ✓                          | -                    | -                  | ยังไม่ได้ดำเนินการ         | -               | กองการศึกษา          |          |
| 3     | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการศึกษาเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก            | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนของศพด.จำนวน53คนๆละ 1,305 บาท             | 9,135    | 1 ต.ค.67 - 31 มี.ค. 68                     | ✓                          | -                    | -                  | ยังไม่ได้ดำเนินการ         | -               | กองการศึกษา          |          |
| 4     | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการศึกษาเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก            | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการศึกษาจำนวน 15 คนๆละ 1,972 บาท                        | 464,305  | 1 ต.ค.67 - 31 มี.ค. 68                     | -                          | ✓                    | -                  | 144,000                    | 320,305         | กองการศึกษา          |          |

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพคน

1.3 แผนงานการศึกษา

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                  | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                                                                           | งบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน |                      |                    | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) | งบประมาณคงเหลือ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|----------------------------|-----------------|----------------------|----------|
|       |                                                                                                                  |                                                                                                                                 |          |                                            | ยังไม่ได้ดำเนินการ         | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการเสร็จแล้ว |                            |                 |                      |          |
| 5     | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสุข ม.2       | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสุข ม.2 จำนวน 8 คนๆละ 36 บาท จำนวน 245 วัน                              | 70,560   | 1 ต.ค.67 - 30 ก.ย. 68                      | ✓                          | -                    | -                  | ยังไม่ได้ดำเนินการ         | -               | กองการศึกษา          |          |
| 6     | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระกระเบื้อง ม.8 | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระกระเบื้อง จำนวน 17 คนๆละ 36 บาท จำนวน 245 วัน                           | 149,940  | 1 ต.ค.67 - 30ก.ย. 68                       | ✓                          | -                    | -                  | ยังไม่ได้ดำเนินการ         | -               | กองการศึกษา          |          |
| 7     | โครงการค่าซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กเล็กอนุบาลและนักเรียนชั้นป.1-ป.6                                          | นักเรียนสังกัดสพฐ.จำนวน130คน<br>นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน40<br>คนรวม170คนๆละ8.13บาทจำนวน<br>260วัน                        | 390,000  | 1 ต.ค.67 - 30 ก.ย. 68                      | -                          | ✓                    | -                  | 513,44.1                   | 213,842.70      | กองการศึกษา          |          |
| 8     | โครงการอาหารกลางวันนักเรียนวัดพานิชธรรมิการาม                                                                    | เพื่อจ่ายเป็นสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันระดับชั้นอนุบาล1-ประถมศึกษา6 โรงเรียนวัดพานิชธรรมิการามจำนวน80คนๆละ27บาท<br>จำนวน200วัน | 432,000  | 1 ต.ค.67 - 31 มี.ค. 68                     | -                          | ✓                    | -                  | 224,856                    | 302,400         | กองการศึกษา          |          |

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพคน

1.3 แผนงานการศึกษา

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม                            | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                                                                    | งบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน |                      |                    | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) | งบประมาณคงเหลือ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|----------------------------|-----------------|----------------------|----------|
|       |                                            |                                                                                                                          |          |                                            | ยังไม่ได้ดำเนินการ         | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการเสร็จแล้ว |                            |                 |                      |          |
| 9     | โครงการอาหารกลางวันนักเรียนวัดสระกระเบื้อง | เพื่อจ่ายเป็นสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันระดับชั้นอนุบาล1-ประถมศึกษา6 โรงเรียนวัดสระกระเบื้อง 50คนๆละ27บาทจำนวน200วัน     | 270,000  | 1 ต.ค.67 - 31 มี.ค. 68                     | -                          | ✓                    | -                  | 144,000                    | 144,000         | กองการศึกษา          |          |
| 10    | โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานในประเทศ     | เพื่อจ่ายเป็นค่าอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานในประเทศให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา กลุ่มสตรีผู้นำชุมชน อปพร.อถล.อสม.และบุคคลทั่วไป | 300,000  | 1 ต.ค.67 - 31 มี.ค. 68                     | ✓                          | -                    | -                  | ยังไม่ได้ดำเนินการ         | -               | กองการศึกษา          |          |

แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน) ตุลาคม 2567-มีนาคม2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศาธารณสุข

1.4แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                       | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                                                          | งบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการ<br>แต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน |                          |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>งบประมาณ<br>(บาท)               | งบประมาณ<br>คงเหลือ | หน่วยงานที่<br>รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|----------|
|       |                                                                                                                       |                                                                                                                |          |                                                | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ     | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>เสร็จแล้ว |                                                             |                     |                          |          |
| 1     | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด                                                                                   | เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยากรค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ค่าจ้างเหมา และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นตลอดโครงการ | 10,000   | 1 ต.ค.67 - 31 มี.ค.68                          | ✓                          | -                        | -                      | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ                                      | -                   | สำนักปลัด                |          |
| 2     | โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก                                                                                 | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้น้ำยาเคมีและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นตลอดโครงการ               | 70,000   | 1 ต.ค.67 - 31 มี.ค.68                          | -                          | ✓                        | -                      | 1,900                                                       | 68,100              | สำนักปลัด                |          |
| 3     | โครงการส่งเสริมสนับสนุนเพื่อแก้ไขปัญหาด้านโรคติดต่อต่างๆรวมถึงโครงการสายใยรัก                                         | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้น้ำยาเคมีและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นตลอดโครงการ               | 10,000   | 1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68                           | ✓                          | -                        | -                      | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ                                      | -                   | สำนักปลัด                |          |
| 4     | โครงการสัตรีปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ พระศรีสวามิภักดิ์ วรชิตยราชานารี | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้น้ำยาเคมีและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นตลอดโครงการ               | 65,000   | 1 ต.ค.67 - 31 มี.ค.68                          | -                          | ✓                        | -                      | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการยังไม่มีการ<br>เบิกจ่าย<br>งบประมาณ | -                   | สำนักปลัด                |          |
| 5     | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด                                                                                   | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอบ้านหมี่                                                                             | 20,000   | 1 ต.ค.67 - 31 มี.ค.68                          | ✓                          | -                        | -                      | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ                                      | -                   | สำนักปลัด                |          |
| 6     | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข                                                                                        | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขหมู่ที่ 1-8 หมู่บ้านละ 20,000 บาท                       | 160,000  | 1 ต.ค.67 - 31 มี.ค.68                          | ✓                          | -                        | -                      | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ                                      | -                   | สำนักปลัด                |          |

แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน) ตุลาคม 2567-มีนาคม2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศูนย์สุขภาพชุมชน

1.4แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                 | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                     | งบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการ<br>แต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน |                          |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>งบประมาณ<br>(บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ | หน่วยงานที่<br>รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|--------------------------|----------|
|       |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                                                | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ     | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>เสร็จแล้ว |                                               |                     |                          |          |
| 7     | อุดหนุนคณะกรรมการดำเนินงาน<br>พัฒนาสาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้าน<br>เพื่อพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้าน | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขหมู่บ้าน<br>ละ 7,500 บาท                                                                                                                                                                                                                           | 60,000   | 1 ต.ค.67 - 31 มี.ค.68                          | ✓                          | -                        | -                      | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ                        | -                   | สำนักปลัด                |          |
| 8     | โครงการคุ้มครองผู้บริโภค                                                                        | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการคุ้มครอง<br>ผู้บริโภคได้แก่การฝึกอบรมผู้ประกอบการ<br>อาหารและผู้สัมผัสอาหารเช่นค้าส่งค้าปลีก<br>วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และ<br>เครื่องดื่ม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์<br>ค่าจ้างเหมาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา น้ำยาเคมี<br>และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นตลอดโครงการ | 10,000   | 1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68                           | ✓                          | -                        | -                      | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ                        | -                   | สำนักปลัด                |          |

แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)ตุลาคม2567-มีนาคม2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพคน

1.5แผนงานสังคมสงเคราะห์

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                             | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                              | งบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน |                      |                    | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ<br>งบประมาณ<br>งบประมาณ<br>(บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------|
|       |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                    |          |                                            | ยังไม่ได้ดำเนินการ         | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการเสร็จแล้ว |                                                       |                     |                      |          |
| 1     | โครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาองค์กรสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสหรือตามนโยบายของรัฐ | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตลอดโครงการ                                                                                                           | 20,000   | 1 ต.ค.67 - 31 มี.ค.68                      | ✓                          | -                    | -                  | ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ                           | -                   | สำนักปลัด            |          |
| 2     | โครงการครอบครัวแข็งแรง                                                                                      | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการครอบครัวแข็งแรงเช่นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ค่าจ้างและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นตลอดโครงการ | 10,000   | 1 ต.ค.67 - 31 มี.ค.68                      | ✓                          | -                    | -                  | ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ                           | -                   | สำนักปลัด            |          |
| 3     | โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการ                                                                          | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นตลอดโครงการ                                                                                                            | 10,000   | 1 ต.ค.67 - 31 มี.ค.68                      | ✓                          | -                    | -                  | ยังไม่ได้ดำเนินการ                                    | -                   | สำนักปลัด            |          |
| 4     | โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ                                                                        | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นตลอดโครงการ                                                                                                            | 10,000   | 1 ต.ค.67 - 31 มี.ค.68                      | ✓                          | -                    | -                  | ยังไม่ได้ดำเนินการ                                    | -                   | สำนักปลัด            |          |

แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)ตุลาคม2567-มีนาคม2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศูนย์สุขภาพชุมชน

1.5แผนงานสังคมสงเคราะห์

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                              | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                   | งบประมาณ | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการแต่ละ<br>โครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน |                          |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>งบประมาณ<br>(บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ | หน่วยงานที่<br>รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|--------------------------|----------|
|       |                                                                                                              |                                                                                                                                         |          |                                                    | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ     | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>เสร็จแล้ว |                                               |                     |                          |          |
| 5     | โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม<br>อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง<br>ส่วนท้องถิ่นด้านส่งเสริมและ<br>พัฒนาคุณภาพชีวิต | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ่ายตามโครงการ<br>ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ<br>หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน<br>ท้องถิ่นด้านส่งเสริมและพัฒนา<br>คุณภาพชีวิต | 10,000   | 1 ต.ค.67 - 31 มี.ค.68                              | ✓                          | -                        | -                      | ยังไม่มีกร<br>เบิกจ่าย<br>งบประมาณ            | -                   | สำนักปลัด                |          |

แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน) ตุลาคม ๒๕๖๗-มีนาคม ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

๑.๖แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม                                                           | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                                           | งบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน |                      |                    | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)                            | งบประมาณคงเหลือ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|----------|
|       |                                                                           |                                                                                                 |          |                                            | ยังไม่ได้ดำเนินการ         | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการเสร็จแล้ว |                                                       |                 |                      |          |
| ๑     | โครงการก่อสร้างถนนคสล. จากบ้านนางสาวสำลี อินสกุล                          | ผิวจราจรกว้าง๓ม.ยาว๖๕ม.หนา ๐.๑๕ม.ไหล่ทางข้างละ๐.๓๐ม.หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า๑๙๕ตร.ม.      | ๑๔๐,๓๐๐  | ๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘                       | -                          | ✓                    | -                  | อยู่ระหว่างการดำเนินการยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ  | -               | กองช่าง              |          |
| ๒     | โครงการปรับปรุงถนนคสล. จากแท้งค์น้ำสระหลวงถึงบ้าน นางสุนีย์ เรืองรุ่ง ม.๘ | ผิวจราจรกว้าง๓ม.ยาว๗๐ม.หนา ๐.๑๕ม.ไหล่ทางข้างละ๐.๓๐ม.หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า๒๑๐ตร.ม       | ๑๘๓,๗๐๐  | ๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘                       | -                          | ✓                    | -                  | อยู่ระหว่างการ ดำเนินการยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ | -               | กองช่าง              |          |
| ๓     | โครงการปรับปรุงถนนคสล. จากทางเข้าหลังเมรุวัดบ้าน ลาด ม.๕                  | ผิวจราจรกว้าง ๔ ม.ยาว ๑๑๐ม. หนา๐.๑๕ม.ไหล่ทางข้างละ๐.๓๐ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า๒๘๐ ตร.ม | ๒๕๐,๒๐๐  | ๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘                       | -                          | ✓                    | -                  | อยู่ระหว่างการ ดำเนินการยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ | -               | กองช่าง              |          |
| ๔     | โครงการปรับปรุงถนนคสล. สายทางจากทางรถไฟถึงนาย เฉลิม กสิวัตร ม.๑           | ผิวจราจรกว้าง ๓ ม.ยาว๘๐ม.หนา ๐.๑๕ม.หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๒๔๐ ตร.ม.                    | ๒๐๙,๒๐๐  | ๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘                       | -                          | ✓                    | -                  | อยู่ระหว่างการ ดำเนินการยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ | -               | กองช่าง              |          |
| ๕     | โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง จากนายนายนคร จำปาทองถึง นานายบุญส่ง สายตา ม.๗    | ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ม. ยาว ๑๘๕๐ม.หนา๐.๑๕ม.หรือพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า ๔,๖๒๕ ตร.ม.             | ๒๗๘,๐๐๐  | ๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘                       | -                          | ✓                    | -                  | อยู่ระหว่างการ ดำเนินการยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ | -               | กองช่าง              |          |

แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน) ตุลาคม ๒๕๖๗-มีนาคม ๒๕๖๘  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาศักยภาพชุมชน

๑.๖แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม                          | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | งบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน |                      |                    | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)                              | งบประมาณคงเหลือ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|----------|
|       |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                                            | ยังไม่ได้ดำเนินการ         | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการเสร็จแล้ว |                                                         |                 |                      |          |
| ๖     | โครงการปรับปรุงท่อเมนประปาในหมู่บ้าน ม.๒ | วางท่อpvcขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง๒ นิ้วชั้น๘.๕ยาว๒,๖๐๐ม.จุดที่๑จากถ้ำน้ำโรงสีเก่าถึงบ้านนางสมบัติ นิลอ อ แยกถึงบ้านนายสมศักดิ์ แยมแสง ระยะทาง ๘๗๐ม.จุดที่๒ จากบ้านโรงสีเก่าถึงบ้านนายประเสริฐ ศักดิ์ ระยะทาง ๗๐๐ม. จุดที่๓ จากถ้ำวัดโคกสุขถึงบ้านนางสาวกองทิพย์ กระตุคนาค ระยะทาง ๒๕๐ ม. จุดที่๔ จากศาลปู่ตาถึงบ้านนพ.จอนรินทร์ พลอยบุตร ระยะทาง๗๘๐ม. | ๔๑๙,๐๐๐  | ๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘                       | -                          | ✓                    | -                  | อยู่ระหว่างดำเนินการยังไม่มี<br>การเบิกจ่าย<br>งบประมาณ | -               | กองช่าง              |          |

แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน) ตุลาคม ๒๕๖๗-มีนาคม ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

๑.๖แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                      | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                       | งบประมาณ  | ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน |                      |                    | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)                          | งบประมาณคงเหลือ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|----------------------|----------|
|       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                             |           |                                            | ยังไม่ได้ดำเนินการ         | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการเสร็จแล้ว |                                                     |                 |                      |          |
| ๗     | โครงการปรับปรุงอาคารระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ จุดบ้านนายวัง กำเนิดทอง                                                                              | ขนาดกว้าง ๔ม.ยาว๘ม.คิดเป็นพื้นที่ใช้สอย ๓๒ ตร.ม.พร้อมต่อเติมชายคากว้าง ๓ม.ยาว๘ม.                                                                            | ๔๑๙,๐๐๐   | ๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘                       | -                          | ✓                    | -                  | อยู่ระหว่างการดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ | -               | กองช่าง              |          |
| ๘     | โครงการปรับปรุงถนนคสล.สายหมู่ที่๒ถึงหมู่ที่๓ รหัสทางหลวงลพ.ถ.๑๑๓-๐๖ จากนางเบญจพร กระตุนาคหมู่ที่๒ถึงนายนายวิรัช พันธุ์แน่นหมู่ที่๓ (อุดหนุนเฉพาะกิจ) | ปรับปรุงถนนคสล.พร้อมติดตั้งโซ่ล่าเซลล์บัญชีนวัตกรรมรหัส ๐๗๐๒๐๐๓๗จำนวน๖๐ต้นถนนกว้าง๔ม.ยาว๑,๕๐๐ม.หนา๐.๑๕หนา๐.๑๕ม.คิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ตร.ม. | ๙,๐๙๖,๐๐๐ | ๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘                       | -                          | ✓                    | -                  | อยู่ระหว่างการดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ | -               | กองช่าง              |          |

แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน) ตุลาคม ๒๕๖๗-มีนาคม ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

๑.๖แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                      | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                | งบประมาณ  | ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน |                      |                    | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)                          | งบประมาณคงเหลือ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|----------------------|----------|
|       |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                                            | ยังไม่ได้ดำเนินการ         | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการเสร็จแล้ว |                                                     |                 |                      |          |
| ๙     | โครงการปรับปรุง ถนนคสล. สายภายในหมู่บ้านหมู่ที่๘รหส ทางหลวงท้องถิ่นลบ.ถ. ๑๑๓-๐๒ พร้อมติดตั้งไฟโซล่าเซลล์ บัญชีนวัตกรรม รหัส ๐๗๐๒๐๐๓๗ | ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว๓๗๐เมตร หนา๐.๑๕เมตรไหล่ทางข้างละ๐.๕๐เมตรหรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า๑,๔๘๐ตารางเมตร ช่วงที่๒ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตรยาว๖๐๐เมตร หนา๐.๑๕เมตรไหล่ทางข้างละ๐.๕๐เมตรหรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า๒,๓๙๐.๒๐ ตารางเมตร รวมผิวจราจรทั้งสิ้น ๓,๘๗๐.๒๐ตารางเมตร | ๖,๑๘๘,๒๐๐ | ๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘                       | -                          | ✓                    | -                  | อยู่ระหว่างการดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ | -               | กองช่าง              |          |

แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน) ตุลาคม ๒๕๖๗-มีนาคม ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

๑.๖ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                           | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                                                                | งบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน |                      |                    | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)                          | งบประมาณคงเหลือ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|----------------------|----------|
|       |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                      |          |                                            | ยังไม่ได้ดำเนินการ         | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการเสร็จแล้ว |                                                     |                 |                      |          |
| ๑๐    | โครงการปรับปรุงถนน คสล. สายหน้าโรงเรียนวัดสระกระเบื้องหมู่ที่ ๘ รหัสทางหลวงท้องถิ่น สบ.ถ.๑๑๓-๑๑ จากสะพานปูนหน้าโรงเรียนวัดสระกระเบื้อง ถึงบ้านนายเฉลียว บุญยั้ง หมู่ที่ ๘ | ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตรไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตรหรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๖๐ ตารางเมตร | ๔๙๑,๓๐๐  | ๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘                       | -                          | ✓                    | -                  | อยู่ระหว่างการดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ | -               | กองช่าง              |          |
| ๑๑    | โครงการปรับปรุงถนน คสล. สายทางเข้าวัดหนองเต่า หมู่ที่ ๗ รหัสทางหลวงสบ.ถ. ๑๑๓-๑๗จากสี่แยกกลางหมู่บ้านถึงบ้านร.ต.ธเนศ นาคเอก หมู่ที่ ๗                                      | ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตรไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตรหรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๘๕ ตารางเมตร              | ๔๙๒,๗๐๐  | ๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘                       | -                          | ✓                    | -                  | อยู่ระหว่างการดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ | -               | กองช่าง              |          |

แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน) ตุลาคม ๒๕๖๗-มีนาคม ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

๑.๖แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                               | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                                                    | งบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน |                      |                    | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)                          | งบประมาณคงเหลือ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|----------------------|----------|
|       |                                                                                                                                               |                                                                                                          |          |                                            | ยังไม่ได้ดำเนินการ         | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการเสร็จแล้ว |                                                     |                 |                      |          |
| ๑๒    | โครงการปรับปรุงถนนคสล. สายทางเข้าบ้านหนองเลา หมู่ที่ ๖ รหัสทางหลวง ลบ.ถ. ๑๑๓-๑๐จากแยกทางหลวงชนบทสาย ๔๐๕๓ ถึงนายนเฉลิม สนามทอง หมู่ที่ ๖       | ผิวจราจรกว้าง๔.๐๐เมตร หนา๑๔๐ เมตร หนา๐.๑๕เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕ เมตรหรือผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๖๐ตารางเมตร | ๔๙๑,๓๐๐  | ๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘                       | -                          | ✓                    | -                  | อยู่ระหว่างการดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ | -               | กองช่าง              |          |
| ๑๓    | โครงการปรับปรุงถนน คสล. สายบ้านนายอุทัย ทองอร่าม หมู่ที่ ๕ รหัสทางหลวง ลบ.ถ. ๑๑๓-๑๖ จากบ้านนายอุทัยทองอร่าม ถึงถนนเลียบบคลองลำโพทอง หมู่ที่ ๕ | ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐เมตร ยาว ๐.๑๕เมตร ไหล่ข้างทางละ๐.๓ เมตรหรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๘๐ ตารางเมตร    | ๔๙๔,๗๐๐  | ๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘                       | -                          | ✓                    | -                  | อยู่ระหว่างการดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ | -               | กองช่าง              |          |

แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน) ตุลาคม ๒๕๖๗-มีนาคม ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

๑.๖ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                  | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                                                               | งบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน |                      |                    | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)                          | งบประมาณคงเหลือ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|----------------------|----------|
|       |                                                                                                                                                  |                                                                                                                     |          |                                            | ยังไม่ได้ดำเนินการ         | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการเสร็จแล้ว |                                                     |                 |                      |          |
| ๑๔    | โครงการปรับปรุง ถนน คสล. สายแยกบ้าน ร.ต.สุพจน์ สายดำ หมู่๕ รหัสทางหลวงลพ.ถ.๑๑๓-๑๕ จากบ้าน ร.ต.สุพจน์ สายดำ ถึงบ้านนางกรรณิการ์ พันแน่น หมู่ที่ ๕ | ลงลูกรังปรับปรุงถนนขนาดผิวจราจรกว้าง๓ม.ระยะทาง๘๔๐ม. หนาเฉลี่ย๐.๑๐ม.ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า๔๕๐ลบ.ม.                 | ๔๔๑,๓๐๐  | ๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘                       | -                          | ✓                    | -                  | อยู่ระหว่างการดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ | -               | กองช่าง              |          |
| ๑๕    | โครงการปรับปรุง ถนน คสล. สายหลังวัดบ้านลาด หมู่ที่ ๕ รหัสทางหลวงลพ.ถ.๑๑๓-๑๔ จากหลังวัดบ้านลาดถึงบ้านนายปัญญา พิลาดเดช หมู่ที่ ๕                  | ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐เมตร ยาว๑๘๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๓ เมตรหรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๓๕ ตารางเมตร | ๔๔๒,๗๐๐  | ๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘                       | -                          | ✓                    | -                  | อยู่ระหว่างการดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ | -               | กองช่าง              |          |

แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน) ตุลาคม ๒๕๖๗-มีนาคม ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

๑.๖ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                  | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                                                              | งบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน |                      |                    | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)                          | งบประมาณคงเหลือ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|----------------------|----------|
|       |                                                                                                                  |                                                                                                                    |          |                                            | ยังไม่ได้ดำเนินการ         | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการเสร็จแล้ว |                                                     |                 |                      |          |
| ๑๖    | โครงการปรับปรุงถนน คสล. สายทางเข้าบ้านหนองตะกั่ว หมู่ที่ ๔ รหัสทางหลวงลพ.ถ. ๑๑๓-๐๙จากถนนยาวารี มีเปี่ยม หมู่ที่๔ | ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๕เมตรหนา ๐.๑๕ เมตรไหล่ทางข้างละ ๐.๓ เมตรหรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๘๕ ตารางเมตร | ๔๙๒,๗๐๐  | ๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘                       | -                          | ✓                    | -                  | อยู่ระหว่างการดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ | -               | กองช่าง              |          |
| ๑๗    | โครงการปรับปรุงถนนคสล. สายศาลปู่ตา ถึง บ้านนางทองเสริม พิล่า ม.๒                                                 | ปรับปรุงถนนคสล.ผิวจราจรกว้าง๓ เมตรยาว๘๐เมตรไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐เมตรหรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า๒๔๐ตารางเมตร        | ๒๑๑,๑๐๐  | ๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘                       | -                          | ✓                    | -                  | อยู่ระหว่างการดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ | -               | กองช่าง              |          |
| ๑๘    | โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์ ม.๒                                                                            | ระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์ขนาด ๔๕๐ วัตต์ จำนวน ๘ แผงพร้อมอุปกรณ์                                                          | ๒๗๙,๑๐๐  | ๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘                       | -                          | ✓                    | -                  | อยู่ระหว่างการดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ | -               | กองช่าง              |          |

แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน) ตุลาคม ๒๕๖๗-มีนาคม ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

๑.๖ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                               | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | งบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน |                      |                    | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)                                        | งบประมาณคงเหลือ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|----------|
|       |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                                            | ยังไม่ได้ดำเนินการ         | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการเสร็จแล้ว |                                                                   |                 |                      |          |
| ๑๙    | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายคลองข่อย ๒ ขวตซ้าย ช่วงที่๑ นานายจรกรกริชกลินดอกแก้วถึงนานายชาญ นามผล ช่วงที่๒ สะพานปูนถึงนานายบรรจง เรืองรุ่ง ม.๔ | ช่วงที่ ๑ผิวจราจรลูกรังปรับเกลี่ยแต่งกว้าง ๔ เมตรจรยาว ๑,๔๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย๐.๑๕เมตรพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕,๖๐๐ ตารางเมตร ช่วงที่๒ ผิวจราจรลูกรังปรับเกลี่ยแต่งกว้าง๔เมตรยาว๖๐๐เมตร หนาเฉลี่ย๐.๑๕เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ตารางเมตร รวมระยะทางดำเนินการ ๒,๐๐๐ เมตร หรือรวมระยะทางดำเนินการ๒,๐๐๐ เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ตารางเมตร | ๔๗๘,๑๐๐  | ๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘                       | -                          | ✓                    | -                  | อยู่ระหว่าง<br>การดำเนินการ<br>ยังไม่มีกร<br>เบิกจ่าย<br>งบประมาณ | -               | กองช่าง              |          |

แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน) ตุลาคม ๒๕๖๗-มีนาคม ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาศักยภาพชุมชน

๑.๖ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม                                                               | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                                                                 | งบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน |                      |                    | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)                          | งบประมาณคงเหลือ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|----------------------|----------|
|       |                                                                               |                                                                                                                       |          |                                            | ยังไม่ได้ดำเนินการ         | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการเสร็จแล้ว |                                                     |                 |                      |          |
| ๒๐    | โครงการปรับปรุงถนนคสล. สายนายนายสมหวัง กองแก้ว ถึงนายนายธเนศ ทองอุ่นเรือน ม.๔ | ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ข้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๖๐ ตารางเมตร | ๔๙๙,๐๐๐  | ๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘                       | -                          | ✓                    | -                  | อยู่ระหว่างการดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ | -               | กองช่าง              |          |

แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน) ตุลาคม ๒๕๖๗-มีนาคม ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

๑.๖แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม                             | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | งบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน |                      |                    | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)                                        | งบประมาณคงเหลือ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|----------|
|       |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                                            | ยังไม่ได้ดำเนินการ         | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการเสร็จแล้ว |                                                                   |                 |                      |          |
| ๒๑    | โครงการปรับปรุงท่อเมนประปาภายในหมู่บ้าน ม.๕ | เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงท่อเมนประปา จุดที่ ๑ จากหลังวัดบ้านลาดถึงบ้านนางสุวารี ผิวคำ วางท่อประปา pvc ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง๒นิ้วชั้น ๘.๕ ยาว๘๐๐เมตรพร้อมอุปกรณ์ท่อแยก จุดที่ ๒ จากบ้านนางแสงทองอร่ามถึงบ้านนายจรูญ ละอองบัว วางท่อประปา pvc ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง๒นิ้วชั้น ๘.๕ ยาว๔๐๐เมตรพร้อมอุปกรณ์ท่อแยก จุดที่ ๓ จากถึงประปาถึงหลังศาลปู่ตา วางท่อประปา pvc ขนาด จุดที่ ๔ จากวัดบ้านลาดถึงบ้านนายวัชรวิง ประวัติ วางท่อประปา pvc ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒นิ้วชั้น๘.๕ ยาว๔๐๐เมตรพร้อมอุปกรณ์ท่อแยก เส้นผ่าศูนย์กลาง๒นิ้วชั้น ๘.๕ ยาว๔๐๐เมตรพร้อมอุปกรณ์ท่อแยก จุดที่ ๕ จากแยกบ้านนายอุทัยทองอร่ามถึงบ้านนางคำ ปาลสาร วางท่อประปา pvc ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง๒นิ้วชั้น ๘.๕ ยาว๔๐๐ เมตรพร้อมอุปกรณ์ท่อแยก | ๒๖๘,๒๐๐  | ๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘                       | -                          | ✓                    | -                  | อยู่ระหว่าง<br>การดำเนินการ<br>ยังไม่มีกร<br>เบิกจ่าย<br>งบประมาณ | -               | กองช่าง              |          |

แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน) ตุลาคม ๒๕๖๗-มีนาคม ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาศักยภาพคน

๑.๖ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม                                                         | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                 | งบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน |                      |                    | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)                          | งบประมาณคงเหลือ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|----------------------|----------|
|       |                                                                         |                                                                                                                                                       |          |                                            | ยังไม่ได้ดำเนินการ         | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการเสร็จแล้ว |                                                     |                 |                      |          |
| ๒๒    | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายนายสมพาน ศรีจันทร์ดี ถึงนายชาญชัย แสงมณี ม.๕ | เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรลูกรังปรับเกลี่ยแต่งกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ตารางเมตร        | ๑๘๑,๘๐๐  | ๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘                       | -                          | ✓                    | -                  | อยู่ระหว่างการดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ | -               | กองช่าง              |          |
| ๒๓    | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายนายสำเภา บัวคำพาลิ่ง นางสาวเย็น พรหมพล ม.๕   | เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังผิวจราจรลูกรังปรับเกลี่ยแต่งกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๕๐๐ ตารางเมตร | ๔๔๘,๕๐๐  | ๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘                       | -                          | ✓                    | -                  | อยู่ระหว่างการดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ | -               | กองช่าง              |          |
| ๒๔    | โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์ ม.๖                                   | เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์ขนาด ๔๕๐ วัตต์ จำนวน ๖ แผง พร้อมอุปกรณ์                                                                     | ๑๘๗,๘๐๐  | ๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘                       | -                          | ✓                    | -                  | อยู่ระหว่างการดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ | -               | กองช่าง              |          |

แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน) ตุลาคม ๒๕๖๗-มีนาคม ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

๑.๖ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม                                                         | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                  | งบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน |                      |                    | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)                          | งบประมาณคงเหลือ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|----------------------|----------|
|       |                                                                         |                                                                                                                                                        |          |                                            | ยังไม่ได้ดำเนินการ         | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการเสร็จแล้ว |                                                     |                 |                      |          |
| ๒๕    | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายนายนายสมหวัง แสงแดง ถึงนางางวัลภา แยมแสง ม.๖ | เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังผิวจราจรลูกรังปรับเกลี่ยแต่งกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๒๑๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๒๕ ตารางเมตร | ๓๑,๑๐๐   | ๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘                       | -                          | ✓                    | -                  | อยู่ระหว่างการดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ | -               | กองช่าง              |          |

แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน) ตุลาคม ๒๕๖๗-มีนาคม ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

๑.๖ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                               | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | งบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน |                      |                    | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)                                        | งบประมาณคงเหลือ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|----------|
|       |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                                            | ยังไม่ได้ดำเนินการ         | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการเสร็จแล้ว |                                                                   |                 |                      |          |
| ๒๖    | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านนายสายชล เสมาทองถึงบ้านนางเพียงสมร ปัตแหว ม.๖ ช่วงที่ ๑ บ้านนายสายชล เสมาทองถึงบ้านนางเพียงสมร ปัตแหว ช่วงที่ ๒ บ้านนายสายชล เสมาทองถึงบ้านนางสำรวม อ่อนจันทร์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังช่วงที่ ๑ ผิวจราจรลูกรังปรับเกลี่ยแต่งกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๒๑๕ เมตร หนาเฉลี่ย๐.๑๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า๕๓๗.๕๐ ตารางเมตร<br>ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรลูกรังปรับเกลี่ยแต่งกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย๐.๑๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า๓๐๐ ตารางเมตร ระยะทางดำเนินการ ๓๓๕ เมตรหรือรวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๓๗.๕๐ ตารางเมตร | ๔๙,๖๐๐   | ๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘                       | -                          | ✓                    | -                  | อยู่ระหว่าง<br>การดำเนินการ<br>ยังไม่มีกร<br>เบิกจ่าย<br>งบประมาณ | -               | กองช่าง              |          |

แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน) ตุลาคม ๒๕๖๗-มีนาคม ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

๑.๖ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                    | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                 | งบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน |                      |                    | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)                          | งบประมาณคงเหลือ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|----------------------|----------|
|       |                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |          |                                            | ยังไม่ได้ดำเนินการ         | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการเสร็จแล้ว |                                                     |                 |                      |          |
| ๒๗    | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายสะพานปูนบ่อปลาถึงนายวิเชษฐ์ กระตุ่นาค ม.๗                                               | เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังผิวจราจรลูกรังปรับเกลี่ยแต่งกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๒๐๐ ตารางเมตร | ๑๙๓,๗๐๐  | ๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘                       | -                          | ✓                    | -                  | อยู่ระหว่างการดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ | -               | กองช่าง              |          |
| ๒๘    | โครงการวางท่อระบายน้ำคสล.หน้าบ้าน ร.ต.ธนเศก นาคเอก ม.๗                                                             | เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ำคสล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๘๕ ท่อน พร้อมบ่อพักคสล.จำนวน ๑๐ บ่อ                                           | ๑๖๖,๙๐๐  | ๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘                       | -                          | ✓                    | -                  | อยู่ระหว่างการดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ | -               | กองช่าง              |          |
| ๒๙    | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายคลองชลประทาน ๑ ซ้าย ๑๖ ขวาสะพานปูนหน้าโรงเรียนวัดสระกระเบื้องถึงนายนายคำรณ พุทธสกุล ม.๘ | เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังผิวจราจรปรับเกลี่ยแต่งกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ตารางเมตร       | ๑๑๐,๗๐๐  | ๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘                       | -                          | ✓                    | -                  | อยู่ระหว่างการดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ | -               | กองช่าง              |          |

แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน) ตุลาคม ๒๕๖๗-มีนาคม ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

๑.๖แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม                                                                   | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                               | งบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน |                      |                    | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)                          | งบประมาณคงเหลือ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|----------------------|----------|
|       |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                     |          |                                            | ยังไม่ได้ดำเนินการ         | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการเสร็จแล้ว |                                                     |                 |                      |          |
| ๓๐    | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายนายน ประสงค์ หนูเผ่า ถึงนางางหงส์ทอง ศักดิ์ขวาม.๘      | เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังผิวจราจรปรับเกลี่ยแต่งกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑,๓๐๐เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๒๕๐ ตารางเมตร                                                                 | ๑๙๖,๖๐๐  | ๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘                       | -                          | ✓                    | -                  | อยู่ระหว่างการดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ | -               | กองช่าง              |          |
| ๓๑    | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเสริมดินสายนายน สวาย สีหา ถึงนางางอุดม เกตุเผือก ม.๘ | เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังผิวจราจรปรับเกลี่ยแต่งกว้าง ๓ เมตร ยาว ๘๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๕๕๐ ตารางเมตรพร้อมเสริมดินกว้าง ๓เมตรยาว๖๐๐เมตร หนา๐.๔๐เมตร ปริมาตรดินถม ๗๒๐ลบ.ม. | ๒๒๓,๕๐๐  | ๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘                       | -                          | ✓                    | -                  | อยู่ระหว่างการดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ | -               | กองช่าง              |          |

แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน) ตุลาคม ๒๕๖๗-มีนาคม ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

๑.๖ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                 | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                      | งบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน |                      |                    | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)                          | งบประมาณคงเหลือ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|----------------------|----------|
|       |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                            |          |                                            | ยังไม่ได้ดำเนินการ         | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการเสร็จแล้ว |                                                     |                 |                      |          |
| ๓๒    | โครงการเสริมดินพร้อมลงลูกรังจากนายนายเกรียงศักดิ์ ทัศสะถึงนายนายสมชาย ทัศสะ ม.๘                 | เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังผิวจราจรลูกรังปรับเกลี่ยแต่งกว้าง ๒.๕๐ เมตรยาว ๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตรพร้อมเสริมดินกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๔๐ เมตร ปริมาตรดินถม ๒๔๐ ลูกบาศก์เมตร | ๕๘,๓๐๐   | ๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘                       | -                          | ✓                    | -                  | อยู่ระหว่างการดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ | -               | กองช่าง              |          |
| ๓๓    | โครงการปรับปรุงถนนคสล. สายตรงข้ามสะพานตำบลพุดาจากแยกทางหลวง๓๑๙๖ ถึงสวนนางวิไลวรรณ สาครินทร์ ม.๑ | เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนคสล. ผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๗๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตรหรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า๒๐๐ ตารางเมตร                                                                                  | ๑๘๕,๕๐๐  | ๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘                       | -                          | ✓                    | -                  | อยู่ระหว่างการดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ | -               | กองช่าง              |          |

แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน) ตุลาคม ๒๕๖๗-มีนาคม ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

๑.๖แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม                                                             | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                       | งบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน |                      |                    | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)                          | งบประมาณคงเหลือ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|----------------------|----------|
|       |                                                                             |                                                                                                                                                             |          |                                            | ยังไม่ได้ดำเนินการ         | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการเสร็จแล้ว |                                                     |                 |                      |          |
| ๓๔    | โครงการปรับปรุงถนนคสล. สายสวนนายเฉลิม กสิวัตรถึงบ้านนางบัวไข เทศบาลตำบล ม.๑ | เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนคสล. ผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตรหรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๒๐ ตารางเมตร | ๓๖๕,๘๐๐  | ๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘                       | -                          | ✓                    | -                  | อยู่ระหว่างการดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ | -               | กองช่าง              |          |
| ๓๕    | โครงการปรับปรุงถนนคสล. สายนานาชาติทองแดง เสาะแสวง ถึงบ้านนางเล็ก ทิวแพร ม.๒ | เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนคสล. ผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๖๙ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตรหรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๐๗ ตารางเมตร | ๔๔๐,๒๐๐  | ๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘                       | -                          | ✓                    | -                  | อยู่ระหว่างการดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ | -               | กองช่าง              |          |

แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน) ตุลาคม ๒๕๖๗-มีนาคม ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

๑.๖ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม                                                                          | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                         | งบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน |                      |                    | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)                          | งบประมาณคงเหลือ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|----------------------|----------|
|       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                               |          |                                            | ยังไม่ได้ดำเนินการ         | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการเสร็จแล้ว |                                                     |                 |                      |          |
| ๓๖    | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเสริมดิน สายนายนายทองคำ พันธุ์แน่นถึงนายนายประทวน พิล่า ม.๒ | เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังปรับเกลี่ยแต่งกว้าง ๒.๕ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๗๕๐ ตารางเมตร พร้อมเสริมดินกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร คิดเป็นปริมาตรดิน ๑๕๐ ลูกบาศก์เมตร | ๑๒๒,๐๐๐  | ๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘                       | -                          | ✓                    | -                  | อยู่ระหว่างการดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ | -               | กองช่าง              |          |

แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน) ตุลาคม ๒๕๖๗-มีนาคม ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

๑.๖ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม                                                                 | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                             | งบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน |                      |                    | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)                          | งบประมาณคงเหลือ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|----------------------|----------|
|       |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                                            | ยังไม่ได้ดำเนินการ         | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการเสร็จแล้ว |                                                     |                 |                      |          |
| ๓๗    | ปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเสริมดินสายนาวินัด พันธแน่น ถึง นานายทองคำ พันธแน่น ม.๒   | เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังผิวจราจรลูกรังปรับแต่งเกลี่ยแต่งกว้าง ๒.๕๐ เมตรยาว ๕๐๐ เมตร หน้าเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๒๕๐ ตารางเมตร พร้อมเสริมดิน กว้าง ๒.๕๐ เมตรยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร ปริมาตรดินถม ๑๕๐ ลูกบาศก์เมตร | ๘๘,๓๐๐   | ๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘                       | -                          | ✓                    | -                  | อยู่ระหว่างการดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ | -               | กองช่าง              |          |
| ๓๘    | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านนายซัซวาลย์ กระตรุดนาค ถึงนางนมาลัย วันศุกร์ ม.๒ | เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังผิวจราจรลูกรังปรับเกลี่ยแต่งกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หน้าเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ตารางเมตร                                                                                      | ๑๘๑,๘๐๐  | ๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘                       | -                          | ✓                    | -                  | อยู่ระหว่างการดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ | -               | กองช่าง              |          |

แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน) ตุลาคม ๒๕๖๗-มีนาคม ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

๑.๖ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม                                                         | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                        | งบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน |                      |                    | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)                          | งบประมาณคงเหลือ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|----------------------|----------|
|       |                                                                         |                                                                                                                                                              |          |                                            | ยังไม่ได้ดำเนินการ         | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการเสร็จแล้ว |                                                     |                 |                      |          |
| ๓๙    | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายนายทองแดง เสาะแสวง ถึงนายไพรณ พันธุ์แน่น ม.๒ | เพื่อจ่ายเป็นจ่ายปรับปรุงถนนลูกรังผิวจราจรลูกรังปรับแต่งเกลี่ยแต่งกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑,๓๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๓๗๕ ตารางเมตร | ๒๐๕,๐๐๐  | ๑ ต.ค.๖๗ - ๓๑ มี.ค.๖๘                      | -                          | ✓                    | -                  | อยู่ระหว่างการดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ | -               | กองช่าง              |          |

แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน) ตุลาคม ๒๕๖๗-มีนาคม ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

๑.๖ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                           | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | งบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน |                      |                    | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)                                        | งบประมาณคงเหลือ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|----------|
|       |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                                            | ยังไม่ได้ดำเนินการ         | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการเสร็จแล้ว |                                                                   |                 |                      |          |
| ๔๐    | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายนางมาลัย วันศุกร์ ช่วงที่ ๑ นานางมาลัย วันศุกร์ ถึง นานายแดง มีปี่ยม ช่วงที่ ๒ นานายแดง มีปี่ยม ถึง นานายถวัลย์ พันธุ์แน่น ม.๒ | เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรัง ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรลูกรังปรับเกลี่ยแต่งกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐ เมตร พร้อมเสริมดินกว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตรหนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร คิดเป็นปริมาตรดิน ๑๘๐ ลูกบาศก์เมตร ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรลูกรังปรับเกลี่ยแต่งกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๕๐ ตารางเมตร รวมระยะทางคือเงินยาว ๑,๔๒๐ เมตร หรือรวม | ๒๖๗,๑๐๐  | ๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘                       | -                          | ✓                    | -                  | อยู่ระหว่าง<br>การดำเนินการ<br>ยังไม่มีกร<br>เบิกจ่าย<br>งบประมาณ | -               | กองช่าง              |          |

แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน) ตุลาคม ๒๕๖๗-มีนาคม ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

๑.๖แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม                                                          | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                       | งบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน |                      |                    | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)                          | งบประมาณคงเหลือ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|----------------------|----------|
|       |                                                                          |                                                                                                                                                             |          |                                            | ยังไม่ได้ดำเนินการ         | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการเสร็จแล้ว |                                                     |                 |                      |          |
| ๔๑    | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายแยกหนองพิกทอง ม.๓ถึงสะพานปูนหนองเกี่ยวแฝก ม.๔ | เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังผิวจราจรลูกรังปรับเกลี่ยแต่งกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๖๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐ ตารางเมตร | ๒๘๘,๐๐๐  | ๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘                       | -                          | ✓                    | -                  | อยู่ระหว่างการดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ | -               | กองช่าง              |          |

แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน) ตุลาคม ๒๕๖๗-มีนาคม ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

๑.๖ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม                                                            | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                          | งบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน |                      |                    | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)                          | งบประมาณคงเหลือ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|----------------------|----------|
|       |                                                                            |                                                                                                                                                                |          |                                            | ยังไม่ได้ดำเนินการ         | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการเสร็จแล้ว |                                                     |                 |                      |          |
| ๔๒    | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านนางฉวี สำนัดผ่องถึงนายนายเทียน พันธมั่ง ม.๓ | เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังผิวจราจรลูกรังปรับเกลี่ยแต่งกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ตารางเมตร | ๑๘๑,๘๐๐  | ๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘                       | -                          | ✓                    | -                  | อยู่ระหว่างการดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ | -               | กองช่าง              |          |
| ๔๓    | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายนายนายประทวน พิลาถึงนายไพโรจน์ พันธุ์แน่น ม.๓   | เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังผิวจราจรลูกรังปรับแต่งเกลี่ยแต่งกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑,๑๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๘๐๐           | ๑๗๐,๐๐๐  | ๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘                       | -                          | ✓                    | -                  | อยู่ระหว่างการดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ | -               | กองช่าง              |          |

แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน) ตุลาคม ๒๕๖๗-มีนาคม ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

๑.๖แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม                                                          | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                            | งบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน |                      |                    | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)                          | งบประมาณคงเหลือ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|----------------------|----------|
|       |                                                                          |                                                                                                                                                                  |          |                                            | ยังไม่ได้ดำเนินการ         | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการเสร็จแล้ว |                                                     |                 |                      |          |
| ๔๔    | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายนายนพดล บุญชูถึงนานาวีไล ครองเคหา ม.๕         | เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังผิวจราจรลูกรังปรับแต่งเกลี่ยแต่งกว้าง ๒.๕๐เมตร ยาว ๒,๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕,๒๕๐ ตารางเมตร | ๓๑๕,๑๐๐  | ๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘                       | -                          | ✓                    | -                  | อยู่ระหว่างการดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ | -               | กองช่าง              |          |
| ๔๕    | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายนางกรรณิการ์ พันธุ์แน่นถึงนานายหาญ อัญชลี ม.๕ | เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังผิวจราจรลูกรังปรับแต่งเกลี่ยแต่งกว้าง ๓เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย๐.๑๕เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๑๐๐ ตารางเมตร       | ๑๒๘,๕๐๐  | ๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘                       | -                          | ✓                    | -                  | อยู่ระหว่างการดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ | -               | กองช่าง              |          |

แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน) ตุลาคม ๒๕๖๗-มีนาคม ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

๑.๖ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม                                                                             | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                     | งบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน |                      |                    | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)                           | งบประมาณคงเหลือ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|----------|
|       |                                                                                             |                                                                                                                                                           |          |                                            | ยังไม่ได้ดำเนินการ         | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการเสร็จแล้ว |                                                      |                 |                      |          |
| ๔๖    | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายนายนายไพบูลย์ พันธุ์แน่น ถึงนายนายกองสิน สันหนอง เมือง ม.๗       | เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังผิวจราจรลูกรังปรับเกลี่ยแต่งกว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๘๖๐ ตารางเมตร | ๑๑๔,๓๐๐  | ๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘                       | -                          | ✓                    | -                  | อยู่ระหว่างการดำเนินการยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ | -               | กองช่าง              |          |
| ๔๗    | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายนายนายสุทัศน์ เรืองรุ่ง ถึง นายนายพงษ์จักร์ หนูเผ่า ม.๘          | เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังผิวจราจรลูกรังปรับแต่งเกลี่ยกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ตารางเมตร                                      | ๓๕๙,๖๐๐  | ๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘                       | -                          | ✓                    | -                  | อยู่ระหว่างการดำเนินการยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ | -               | กองช่าง              |          |
| ๔๘    | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายหลังวัดสระกระเบื้องจาก หลังวัดสระกระเบื้อง ถึงนายลำเพย ทองดี ม.๘ | เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังผิวจราจรลูกรังปรับเกลี่ยแต่งกว้าง ๒.๕ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๕๐ ตารางเมตร | ๓๒,๕๐๐   | ๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘                       | -                          | ✓                    | -                  | อยู่ระหว่างการดำเนินการยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ | -               | กองช่าง              |          |

แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน) ตุลาคม ๒๕๖๗-มีนาคม ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

๑.๖ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                      | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                       | งบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน |                      |                    | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)                       | งบประมาณคงเหลือ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------------------------|-----------------|----------------------|----------|
|       |                                                                                                      |                                                                                                                                                             |          |                                            | ยังไม่ได้ดำเนินการ         | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการเสร็จแล้ว |                                                  |                 |                      |          |
| ๔๙    | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายนายนายสุเวทย์ รัชษ์วงษ์จากนายนายสุเวทย์ รัชษ์วงษ์ถึงนายนายองอาจ ทัสสะ ม.๘ | เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังผิวจราจรลูกรังปรับเกลี่ยแต่งกว้าง ๒.๕ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ตารางเมตร | ๘๘,๘๐๐   | ๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘                       | -                          | ✓                    | -                  | อยู่ระหว่างดำเนินการยังไม่มี การเบิกจ่ายงบประมาณ | -               | กองช่าง              |          |

แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)ตุลาคม2567-มีนาคม2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

1.7สร้างความเข้มแข็งของคนในชุมชน

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม                                       | ผลผลิตโครงการ/<br>กิจกรรม                                                                                   | งบประมาณ | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการแต่ละโครงการ/<br>กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน |                          |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>งบประมาณ<br>(บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ | หน่วยงานที่<br>รับผิดชอบ | หมายเหตุ                   |
|-------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------|
|       |                                                       |                                                                                                             |          |                                                    | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ     | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>เสร็จแล้ว |                                               |                     |                          |                            |
| 1     | โครงการแก้ไขปัญหายยะในชุมชน                           | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าจ้างเหมาค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นตลอดโครงการ                                  | 20,000   | 1 ต.ค.67 - 31 มี.ค.68                              | ✓                          | -                        | -                      | ยังไม่ได้ดำเนินการ                            | -                   | สำนักปลัด                |                            |
| 2     | โครงการจัดประชุมประชาคมตำบลเพื่อเชื่อมโยงแผนพัฒนาตำบล | เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยากรค่าอาหารเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าจ้างเหมาและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นตลอดโครงการ | 10,000   | 1 ต.ค.67 - 31 มี.ค.68                              | -                          | -                        | ✓                      | -                                             | -                   | สำนักปลัด                | ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ |

แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)ตุลาคม2567-มีนาคม2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

1.8แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                          | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                                          | งบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน |                          |                        | งบประมาณ<br>งบประมาณ<br>(บาท)                                  | งบประมาณ<br>คงเหลือ | หน่วยงานที่<br>รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|----------|
|       |                                                                                                                                                          |                                                                                                |          |                                            | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ     | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>เสร็จแล้ว |                                                                |                     |                          |          |
| 1     | โครงการจัดการแข่งขันกีฬา<br>ภายในตำบลหนองเต่า                                                                                                            | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ<br>ในการจัดสถานที่แข่งขัน<br>ถ้วยรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์           | 200,000  | 1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68                       | -                          | ✓                        | -                      | อยู่ระหว่างการ<br>ดำเนินการยังไม่มี<br>การเบิกจ่าย<br>งบประมาณ | -                   | กองการศึกษา              |          |
| 2     | โครงการจัดการแข่งขันกีฬา<br>ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก<br>ตำบลหนองเต่า                                                                                      | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ<br>ในการจัดสถานที่แข่งขัน<br>ถ้วยรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์           | 30,000   | 1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68                       | -                          | ✓                        | -                      | อยู่ระหว่างการ<br>ดำเนินการยังไม่มี<br>การเบิกจ่าย<br>งบประมาณ | -                   | กองการศึกษา              |          |
| 3     | โครงการจัดส่งนักกีฬาหรือนัก<br>กรีฑาเข้าร่วมการแข่งขัน<br>ภายนอกองค์กร                                                                                   | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ<br>จัดส่งนักกีฬาหรือนักกรีฑาเข้า<br>ร่วมการแข่งขันภายนอกตำบล | 10,000   | 1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68                       | -                          | ✓                        | -                      | อยู่ระหว่างการ<br>ดำเนินการยังไม่มี<br>การเบิกจ่าย<br>งบประมาณ | -                   | กองการศึกษา              |          |
| 4     | โครงการพิธีทางศาสนา การ<br>ท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ<br>ปัญญาท้องถิ่นประเพณีท้องถิ่นหรือ<br>วันสำคัญทางศาสนา ตามนโยบาย<br>ของรัฐและคำสั่งของทางราชการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์<br>ค่าจ้างเหมาและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่<br>จำเป็นตลอดโครงการ          | 20,000   | 1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68                       | -                          | ✓                        | -                      | อยู่ระหว่างการ<br>ดำเนินการยังไม่มี<br>การเบิกจ่าย<br>งบประมาณ | -                   | กองการศึกษา              |          |



แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)ตุลาคม2567-มีนาคม2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

1.8แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                  | งบประมาณ | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการแต่ละ<br>โครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน |                          |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>งบประมาณ<br>(บาท)                  | งบประมาณ<br>คงเหลือ | หน่วยงานที่<br>รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|----------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |          |                                                    | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ     | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>เสร็จแล้ว |                                                                |                     |                          |          |
| 5     | โครงการจัดงานเฉลิมพระ<br>เกียรติเนื่องในโอกาสพระราช<br>พิธีมหามงคลเฉลิมพระ<br>ชนมพรรษาสมเด็จพระ<br>เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ<br>บดินทรเทพยวรางกูร สมเด็จพระ<br>นางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา<br>พิมลลักษณพระบรมราชินี<br>สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์<br>พระบรมราชินีนาถ พระบรม<br>วงศานุวงศ์และงานรัฐพิธีต่างๆ | อุดหนุนที่ทำการปกครอง<br>อำเภอบ้านหมี่ | 10,000   | 1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68                               | -                          | ✓                        | -                      | อยู่ระหว่างการ<br>ดำเนินการยังไม่มี<br>การเบิกจ่าย<br>งบประมาณ | -                   | กอง<br>การศึกษา          |          |

แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)ตุลาคม2567-มีนาคม2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

1.8แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม                         | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                                 | งบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน |                      |                    | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ<br>งบประมาณ<br>(บาท)                  | งบประมาณคงเหลือ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|----------|
|       |                                         |                                                                                       |          |                                            | ยังไม่ได้ดำเนินการ         | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการเสร็จแล้ว |                                                            |                 |                      |          |
| 6     | โครงการจัดงานประเพณีเทศกาลของดีบ้านหมี่ | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอบ้านหมี่                                                    | 10,000   | 1-ก.ค.-68                                  | -                          | ✓                    | -                  | อยู่ระหว่างการดำเนินการยังไม่มี<br>การเบิกจ่าย<br>งบประมาณ | -               | กองการศึกษา          |          |
| 7     | โครงการวันพ่อแห่งชาติ                   | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์<br>ค่าจ้างเหมาและค่าใช้จ่าย<br>อื่นๆที่จำเป็นตลอดโครงการ | 25,000   | 5 ธ.ค.67                                   | -                          | ✓                    | -                  | อยู่ระหว่างการดำเนินการยังไม่มี<br>การเบิกจ่าย<br>งบประมาณ | -               | กองการศึกษา          |          |
| 8     | โครงการวันแม่แห่งชาติ                   | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์<br>ค่าจ้างเหมาและค่าใช้จ่าย<br>อื่นๆที่จำเป็นตลอดโครงการ | 25,000   | 12 ส.ค.68                                  | -                          | ✓                    | -                  | อยู่ระหว่างการดำเนินการยังไม่มี<br>การเบิกจ่าย<br>งบประมาณ | -               | กองการศึกษา          |          |

แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน) ตุลาคม2567-มีนาคม2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

๑.๘แผนงานงบกลาง

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม       | ผลผลิตโครงการ/<br>กิจกรรม                                                                                                                               | งบประมาณ  | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการแต่ละ<br>โครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน |                              |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>งบประมาณ (บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ | หน่วยงาน<br>ที่รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|---------------------|--------------------------|----------|
|       |                       |                                                                                                                                                         |           |                                                    | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ     | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>เสร็จแล้ว |                                            |                     |                          |          |
| ๑     | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย<br>สำหรับสนับสนุนการ<br>สร้างหลักประกันรายได้<br>ให้แก่ผู้สูงอายุตาม<br>ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ<br>รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | ๘,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.<br>๖๘                           | -                          | ✓                            | -                      | ๒,๕๙๐,๙๐๐.๐๐                               | ๕,๔๐๙,๑๐๐.๐๐        | สำนักปลัด                |          |
| ๒     | เบี้ยยังชีพคนพิการ    | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย<br>สำหรับสนับสนุนการ<br>สร้างหลักประกันรายได้<br>ให้แก่ผู้สูงอายุตาม<br>ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ<br>รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | ๑,๘๒๐,๐๐๐ | ๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.<br>๖๘                           | -                          | ✓                            | -                      | ๕๙๖,๐๐๐.๐๐                                 | ๑,๒๒๔,๐๐๐.๐๐        | สำนักปลัด                |          |
| ๓     | เงินสำรองจ่าย         | เพื่อสำรองจ่ายในกรณี<br>จำเป็นฉุกเฉินหรือ<br>จำเป็นเร่งด่วน                                                                                             | ๓๒๖,๙๗๕   | ๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.<br>๖๘                           | ✓                          | -                            | -                      | ยังไม่ได้ดำเนินการ                         | -                   | สำนักปลัด                |          |

แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน) ตุลาคม2567-มีนาคม2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาศักยภาพคน

๑.๘แผนงานงบกลาง

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม                                                    | ผลผลิตโครงการ/<br>กิจกรรม                                              | งบประมาณ | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการแต่ละ<br>โครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน |                              |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>งบประมาณ (บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ | หน่วยงาน<br>ที่รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|---------------------|--------------------------|----------|
|       |                                                                    |                                                                        |          |                                                    | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ     | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>เสร็จแล้ว |                                            |                     |                          |          |
| ๕     | เงินสมทบระบบ<br>หลักประกัน<br>สุขภาพในระดับ<br>ท้องถิ่นหรือพื้นที่ | เพื่อจ่ายเป็นค่าเงิน<br>สมทบกองทุน<br>หลักประกันสุขภาพ<br>อบต.หนองเต่า | ๗๕,๐๐๐   | ๑ ม.ค.-๓๑ม.ค.๖๘                                    | -                          | -                            | ✓                      | ๗๕๐๐๐                                      | ๐                   | สำนักปลัด                |          |

แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

1.1แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม                | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน |                      |                    | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ<br>งบประมาณ<br>(บาท) | งบประมาณคงเหลือ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-------|--------------------------------|-----------------------|----------|--------------------------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|-------------------------------------------|-----------------|----------------------|----------|
|       |                                |                       |          |                                            | ยังไม่ได้ดำเนินการ         | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการเสร็จแล้ว |                                           |                 |                      |          |
| 1     | โครงการจัดงานแผ่นดินพระนารายณ์ | อุดหนุนจังหวัดลพบุรี  | 28,000   | 7 ม.ค.68                                   | -                          | -                    | ✓                  | 28000                                     | 0               | กองการศึกษา          |          |
| 2     | โครงการจัดงานแผ่นดินพระนารายณ์ | อุดหนุนอำเภอบ้านหมี่  | 5,000    | 7 ม.ค.68                                   | -                          | -                    | ✓                  | 5000                                      | 0               | กองการศึกษา          |          |

ปัญหาและอุปสรรค

ไม่มี

ข้อเสนอแนะ

ควรเร่งดำเนินงานในโครงการต่างๆ ที่บรรจุในข้อบัญญัติในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.2568 เพื่อให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน

หากดำเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมายจะส่งผลต่อการประเมินได้

แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)ตุลาคม2567-มีนาคม2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

1.1 แผนงานบริหารทั่วไป

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม                      | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                                 | งบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน |                      |                    | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) | งบประมาณคงเหลือ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|----------------------------|-----------------|----------------------|----------|
|       |                                      |                                                                                       |          |                                            | ยังไม่ได้ดำเนินการ         | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการเสร็จแล้ว |                            |                 |                      |          |
| 1     | ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน | เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนตามกฎหมายระเบียบคำสั่งหนังสือสั่งการ | 10,000   | 1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68                       | ✓                          | -                    | -                  | ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ   | -               | สำนักปลัด            |          |
| 2     | ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง             | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง                                                 | 100,000  | 1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68                       | ✓                          | -                    | -                  | ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ   | -               | สำนักปลัด            |          |

แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน) ตุลาคม2567-มีนาคม 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพชุมชน

1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                     | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                  | งบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน      |                          |                        | งบประมาณ<br>งบประมาณ<br>(บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ | หน่วยงานที่<br>รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------|----------|
|       |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                        |          |                                            | งบประมาณ<br>ดำเนินการ<br>ร้อยละ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>เสร็จแล้ว |                               |                     |                          |          |
| 1     | โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย | เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย                                                                  | 100,000  | 1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68                       | ✓                               | -                        | -                      | ยังไม่ได้ดำเนินการ            | -                   | สำนักปลัด                |          |
| 2     | โครงการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                                                 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกิจกรรมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญโครงการจัดอบรมอปพร.การจัดทำโครงการป้องกันสาธารณภัยต่างๆ | 80,000   | 1 ธ.ค.67 - 30 เม.ย. 68                     | -                               | ✓                        | -                      | 8548                          | 71452               | สำนักปลัด                |          |

แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน) ตุลาคม2567-มีนาคม 2568  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                       | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                      | งบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน |                      |                    | งบประมาณ<br>งบประมาณ<br>(บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------|----------|
|       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                            |          |                                            | ยังไม่ได้ดำเนินการ         | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการเสร็จแล้ว |                               |                     |                      |          |
| 3     | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อำเภอบ้านหมี่ | อุดหนุนให้แก่อบต.หนองกระเบียนเพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อำเภอบ้านหมี่ | 20,000   | 15 ธ.ค. 67                                 | -                          | -                    | ✓                  | 20,000                        | 0                   | สำนักปลัด            |          |
| 4     | โครงการฝึกทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรบริหารส่วนตำบลหนองเต่า                                                         | เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยากรค่าอาหารเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ค่าจ้างเหมาและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นตลอดโครงการ                                                                               | 80,000   | 1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68                       | ✓                          | -                    | -                  | ยังไม่ได้ดำเนินการ            | -                   | สำนักปลัด            |          |

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

1.3 แผนงานการศึกษา

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                         | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                      | งบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน |                      |                    | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) | งบประมาณคงเหลือ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|----------------------------|-----------------|----------------------|----------|
|       |                                                                                                         |                                                                            |          |                                            | ยังไม่ได้ดำเนินการ         | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการเสร็จแล้ว |                            |                 |                      |          |
| 1     | โครงการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียนปฐมวัย                                                         | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์จ้างเหมาและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นตลอดโครงการ | 10,000   | 1พ.ค.68-31 พ.ค.68                          | ✓                          | -                    | -                  | ยังไม่ได้ดำเนินการ         | -               | กองการศึกษา          |          |
| 2     | โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็กและคณะกรรมการบริหารศพด. | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์จ้างเหมาและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นตลอดโครงการ | 50,000   | 1 ต.ค.67 - 30 ก.ย. 68                      | ✓                          | -                    | -                  | ยังไม่ได้ดำเนินการ         | -               | กองการศึกษา          |          |
| 3     | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการสถานศึกษาเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก        | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนของศพด.จำนวน53คนๆละ 1,305 บาท             | 9,135    | 1 ต.ค.67 - 31 มี.ค. 68                     | ✓                          | -                    | -                  | ยังไม่ได้ดำเนินการ         | -               | กองการศึกษา          |          |
| 4     | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการสถานศึกษาเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก        | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการศึกษาจำนวน 15 คนๆละ 1,972 บาท                        | 464,305  | 1 ต.ค.67 - 31 มี.ค. 68                     | -                          | ✓                    | -                  | 144,000                    | 320,305         | กองการศึกษา          |          |

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพคน

1.3 แผนงานการศึกษา

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                  | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                                                                               | งบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน |                      |                    | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) | งบประมาณคงเหลือ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|----------------------------|-----------------|----------------------|----------|
|       |                                                                                                                  |                                                                                                                                     |          |                                            | ยังไม่ได้ดำเนินการ         | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการเสร็จแล้ว |                            |                 |                      |          |
| 5     | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสุข ม.2       | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสุข ม.2 จำนวน 8 คนๆละ 36 บาท จำนวน 245 วัน                                  | 70,560   | 1 ต.ค.67 - 30 ก.ย. 68                      | ✓                          | -                    | -                  | ยังไม่ได้ดำเนินการ         | -               | กองการศึกษา          |          |
| 6     | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระกระเบื้อง ม.8 | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระกระเบื้อง จำนวน 17 คนๆละ 36 บาท จำนวน 245 วัน                               | 149,940  | 1 ต.ค.67 - 30ก.ย. 68                       | ✓                          | -                    | -                  | ยังไม่ได้ดำเนินการ         | -               | กองการศึกษา          |          |
| 7     | โครงการค่าซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กเล็กอนุบาลและนักเรียนชั้นป.1-ป.6                                          | นักเรียนสังกัดสพฐ.จำนวน130คน<br>นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน40<br>คนรวม170คนๆละ8.13บาทจำนวน<br>260วัน                            | 390,000  | 1 ต.ค.67 - 30 ก.ย. 68                      | -                          | ✓                    | -                  | 513,44.1                   | 213,842.70      | กองการศึกษา          |          |
| 8     | โครงการอาหารกลางวันนักเรียนวัดพานิชธรรมิการาม                                                                    | เพื่อจ่ายเป็นสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันระดับชั้นอนุบาล1-<br>ประถมศึกษา6 โรงเรียนวัดพานิชธรรมิการามจำนวน80คนๆละ27บาท<br>จำนวน200วัน | 432,000  | 1 ต.ค.67 - 31 มี.ค. 68                     | -                          | ✓                    | -                  | 224,856                    | 302,400         | กองการศึกษา          |          |

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

1.3 แผนงานการศึกษา

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม                            | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                                                                    | งบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน |                      |                    | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) | งบประมาณคงเหลือ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|----------------------------|-----------------|----------------------|----------|
|       |                                            |                                                                                                                          |          |                                            | ยังไม่ได้ดำเนินการ         | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการเสร็จแล้ว |                            |                 |                      |          |
| 9     | โครงการอาหารกลางวันนักเรียนวัดสระกระเบื้อง | เพื่อจ่ายเป็นสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันระดับชั้นอนุบาล1-ประถมศึกษา6 โรงเรียนวัดสระกระเบื้อง 50คนๆละ27บาทจำนวน200วัน     | 270,000  | 1 ต.ค.67 - 31 มี.ค. 68                     | -                          | ✓                    | -                  | 144,000                    | 144,000         | กองการศึกษา          |          |
| 10    | โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานในประเทศ     | เพื่อจ่ายเป็นค่าอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานในประเทศให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา กลุ่มสตรีผู้นำชุมชน อปพร.อถล.อสม.และบุคคลทั่วไป | 300,000  | 1 ต.ค.67 - 31 มี.ค. 68                     | ✓                          | -                    | -                  | ยังไม่ได้ดำเนินการ         | -               | กองการศึกษา          |          |

แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน) ตุลาคม 2567-มีนาคม2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศาธารณสุข

1.4แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                       | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                                                          | งบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการ<br>แต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน |                          |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>งบประมาณ<br>(บาท)               | งบประมาณ<br>คงเหลือ | หน่วยงานที่<br>รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|----------|
|       |                                                                                                                       |                                                                                                                |          |                                                | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ     | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>เสร็จแล้ว |                                                             |                     |                          |          |
| 1     | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด                                                                                   | เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยากรค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ค่าจ้างเหมา และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นตลอดโครงการ | 10,000   | 1 ต.ค.67 - 31 มี.ค.68                          | ✓                          | -                        | -                      | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ                                      | -                   | สำนักปลัด                |          |
| 2     | โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก                                                                                 | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้น้ำยาเคมีและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นตลอดโครงการ               | 70,000   | 1 ต.ค.67 - 31 มี.ค.68                          | -                          | ✓                        | -                      | 1,900                                                       | 68,100              | สำนักปลัด                |          |
| 3     | โครงการส่งเสริมสนับสนุนเพื่อแก้ไขปัญหาด้านโรคติดต่อต่างๆรวมถึงโครงการสายใยรัก                                         | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้น้ำยาเคมีและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นตลอดโครงการ               | 10,000   | 1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68                           | ✓                          | -                        | -                      | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ                                      | -                   | สำนักปลัด                |          |
| 4     | โครงการสัตรว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ พระศรีสวามิภักดิ์ วรชิตยราชนาวิ | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้น้ำยาเคมีและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นตลอดโครงการ               | 65,000   | 1 ต.ค.67 - 31 มี.ค.68                          | -                          | ✓                        | -                      | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการยังไม่มีการ<br>เบิกจ่าย<br>งบประมาณ | -                   | สำนักปลัด                |          |
| 5     | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด                                                                                   | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอบ้านหมี่                                                                             | 20,000   | 1 ต.ค.67 - 31 มี.ค.68                          | ✓                          | -                        | -                      | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ                                      | -                   | สำนักปลัด                |          |
| 6     | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข                                                                                        | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขหมู่ที่ 1-8 หมู่บ้านละ 20,000 บาท                       | 160,000  | 1 ต.ค.67 - 31 มี.ค.68                          | ✓                          | -                        | -                      | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ                                      | -                   | สำนักปลัด                |          |

แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน) ตุลาคม 2567-มีนาคม2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศูนย์สุขภาพชุมชน

1.4แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                 | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                 | งบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการ<br>แต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน |                          |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>งบประมาณ<br>(บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ | หน่วยงานที่<br>รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|--------------------------|----------|
|       |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                                                | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ     | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>เสร็จแล้ว |                                               |                     |                          |          |
| 7     | อุดหนุนคณะกรรมการดำเนินงาน<br>พัฒนาสาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้าน<br>เพื่อพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้าน | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขหมู่บ้าน<br>ละ 7,500 บาท                                                                                                                                                                                                                       | 60,000   | 1 ต.ค.67 - 31 มี.ค.68                          | ✓                          | -                        | -                      | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ                        | -                   | สำนักปลัด                |          |
| 8     | โครงการคุ้มครองผู้บริโภค                                                                        | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการคุ้มครอง<br>ผู้บริโภคได้แก่การฝึกอบรมผู้ประกอบการ<br>อาหารและผู้สัมผัสอาหารเช่นค่าน้ำมัน<br>วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และ<br>เครื่องดื่ม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์<br>ค่าจ้างเหมาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา น้ำยาเคมี<br>และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นตลอดโครงการ | 10,000   | 1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68                           | ✓                          | -                        | -                      | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ                        | -                   | สำนักปลัด                |          |

แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)ตุลาคม2567-มีนาคม2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพชุมชน

1.5แผนงานสังคมสงเคราะห์

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                             | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                              | งบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน |                      |                    | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ<br>งบประมาณ<br>งบประมาณ<br>(บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------|
|       |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                    |          |                                            | ยังไม่ได้ดำเนินการ         | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการเสร็จแล้ว |                                                       |                     |                      |          |
| 1     | โครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาองค์กรสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสหรือตามนโยบายของรัฐ | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตลอดโครงการ                                                                                                           | 20,000   | 1 ต.ค.67 - 31 มี.ค.68                      | ✓                          | -                    | -                  | ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ                           | -                   | สำนักปลัด            |          |
| 2     | โครงการครอบครัวแข็งแรง                                                                                      | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการครอบครัวแข็งแรงเช่นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ค่าจ้างและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นตลอดโครงการ | 10,000   | 1 ต.ค.67 - 31 มี.ค.68                      | ✓                          | -                    | -                  | ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ                           | -                   | สำนักปลัด            |          |
| 3     | โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการ                                                                          | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นตลอดโครงการ                                                                                                            | 10,000   | 1 ต.ค.67 - 31 มี.ค.68                      | ✓                          | -                    | -                  | ยังไม่ได้ดำเนินการ                                    | -                   | สำนักปลัด            |          |
| 4     | โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ                                                                        | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นตลอดโครงการ                                                                                                            | 10,000   | 1 ต.ค.67 - 31 มี.ค.68                      | ✓                          | -                    | -                  | ยังไม่ได้ดำเนินการ                                    | -                   | สำนักปลัด            |          |

แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)ตุลาคม2567-มีนาคม2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศูนย์สุขภาพชุมชน

1.5แผนงานสังคมสงเคราะห์

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                  | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                                                                   | งบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน |                      |                    | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) | งบประมาณคงเหลือ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|----------------------------|-----------------|----------------------|----------|
|       |                                                                                                  |                                                                                                                         |          |                                            | ยังไม่ได้ดำเนินการ         | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการเสร็จแล้ว |                            |                 |                      |          |
| 5     | โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ่ายตามโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต | 10,000   | 1 ต.ค.67 - 31 มี.ค.68                      | ✓                          | -                    | -                  | ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ   | -               | สำนักปลัด            |          |

แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน) ตุลาคม ๒๕๖๗-มีนาคม ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

๑.๖แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม                                                           | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                                           | งบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน |                      |                    | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)                            | งบประมาณคงเหลือ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|----------|
|       |                                                                           |                                                                                                 |          |                                            | ยังไม่ได้ดำเนินการ         | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการเสร็จแล้ว |                                                       |                 |                      |          |
| ๑     | โครงการก่อสร้างถนนคสล. จากบ้านนางสาวสำลี อินสกุล                          | ผิวจราจรกว้าง๓ม.ยาว๖๕ม.หนา ๐.๑๕ม.ไหล่ทางข้างละ๐.๓๐ม.หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า๑๙๕ตร.ม.      | ๑๔๐,๓๐๐  | ๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘                       | -                          | ✓                    | -                  | อยู่ระหว่างการดำเนินการยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ  | -               | กองช่าง              |          |
| ๒     | โครงการปรับปรุงถนนคสล. จากแท้งค์น้ำสระหลวงถึงบ้าน นางสุนีย์ เรืองรุ่ง ม.๘ | ผิวจราจรกว้าง๓ม.ยาว๗๐ม.หนา ๐.๑๕ม.ไหล่ทางข้างละ๐.๓๐ม.หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า๒๑๐ตร.ม       | ๑๘๓,๗๐๐  | ๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘                       | -                          | ✓                    | -                  | อยู่ระหว่างการ ดำเนินการยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ | -               | กองช่าง              |          |
| ๓     | โครงการปรับปรุงถนนคสล. จากทางเข้าหลังเมรุวัดบ้าน ลาด ม.๕                  | ผิวจราจรกว้าง ๔ ม.ยาว ๑๑๐ม. หนา๐.๑๕ม.ไหล่ทางข้างละ๐.๓๐ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า๒๘๐ ตร.ม | ๒๕๐,๒๐๐  | ๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘                       | -                          | ✓                    | -                  | อยู่ระหว่างการ ดำเนินการยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ | -               | กองช่าง              |          |
| ๔     | โครงการปรับปรุงถนนคสล. สายทางจากทางรถไฟถึงนาย เฉลิม กสิวัตร ม.๑           | ผิวจราจรกว้าง ๓ ม.ยาว๘๐ม.หนา ๐.๑๕ม.หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๒๔๐ ตร.ม.                    | ๒๐๙,๒๐๐  | ๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘                       | -                          | ✓                    | -                  | อยู่ระหว่างการ ดำเนินการยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ | -               | กองช่าง              |          |
| ๕     | โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง จากนายนานคร จำปาทองถึง นายนายบุญส่ง สายตา ม.๗    | ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ม. ยาว ๑๘๕๐ม.หนา๐.๑๕ม.หรือพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า ๔,๖๒๕ ตร.ม.             | ๒๗๘,๐๐๐  | ๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘                       | -                          | ✓                    | -                  | อยู่ระหว่างการ ดำเนินการยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ | -               | กองช่าง              |          |

แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน) ตุลาคม ๒๕๖๗-มีนาคม ๒๕๖๘  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาศักยภาพชุมชน

๑.๖แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม                          | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | งบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน |                      |                    | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)                                 | งบประมาณคงเหลือ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|----------|
|       |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                                            | ยังไม่ได้ดำเนินการ         | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการเสร็จแล้ว |                                                            |                 |                      |          |
| ๖     | โครงการปรับปรุงท่อเมนประปาในหมู่บ้าน ม.๒ | วางท่อpvcขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง๒ นิ้วชั้น๘.๕ยาว๒,๖๐๐ม.จุดที่๑จากถังน้ำโรงสีเก่าถึงบ้านนางสมบัติ นิลอ อ แยกถึงบ้านนายสมศักดิ์ แยมแสง ระยะทาง ๘๗๐ม.จุดที่๒ จากบ้านโรงสีเก่าถึงบ้านนายประเสริฐ ศักดิ์ ระยะทาง ๗๐๐ม. จุดที่๓ จากถังวัดโคกสุขถึงบ้านนางสาวกองทิพย์ กระตุคนาค ระยะทาง ๒๕๐ ม. จุดที่๔ จากศาลปู่ตาถึงบ้านนพ.จอนรินทร์ พลอยบุตร ระยะทาง๗๘๐ม. | ๔๑๙,๐๐๐  | ๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘                       | -                          | ✓                    | -                  | อยู่ระหว่างการดำเนินการยังไม่มี<br>การเบิกจ่าย<br>งบประมาณ | -               | กองช่าง              |          |

แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน) ตุลาคม ๒๕๖๗-มีนาคม ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

๑.๖แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                      | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                       | งบประมาณ  | ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน |                      |                    | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)                          | งบประมาณคงเหลือ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|----------------------|----------|
|       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                             |           |                                            | ยังไม่ได้ดำเนินการ         | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการเสร็จแล้ว |                                                     |                 |                      |          |
| ๗     | โครงการปรับปรุงอาคารระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ จุดบ้านนายวัง กำเนิดทอง                                                                              | ขนาดกว้าง ๔ม.ยาว๘ม.คิดเป็นพื้นที่ใช้สอย ๓๒ ตร.ม.พร้อมต่อเติมชายคากว้าง ๓ม.ยาว๘ม.                                                                            | ๔๑๙,๐๐๐   | ๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘                       | -                          | ✓                    | -                  | อยู่ระหว่างการดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ | -               | กองช่าง              |          |
| ๘     | โครงการปรับปรุงถนนคสล.สายหมู่ที่๒ถึงหมู่ที่๓ รหัสทางหลวงลพ.ถ.๑๑๓-๐๖ จากนางเบญจพร กระตุนาคหมู่ที่๒ถึงนายนายวิรัช พันธุ์แน่นหมู่ที่๓ (อุดหนุนเฉพาะกิจ) | ปรับปรุงถนนคสล.พร้อมติดตั้งโซ่ล่าเซลล์บัญชีนวัตกรรมรหัส ๐๗๐๒๐๐๓๗จำนวน๖๐ต้นถนนกว้าง๔ม.ยาว๑,๕๐๐ม.หนา๐.๑๕หนา๐.๑๕ม.คิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ตร.ม. | ๙,๐๙๖,๐๐๐ | ๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘                       | -                          | ✓                    | -                  | อยู่ระหว่างการดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ | -               | กองช่าง              |          |

แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน) ตุลาคม ๒๕๖๗-มีนาคม ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

๑.๖แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                      | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                | งบประมาณ  | ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน |                      |                    | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)                          | งบประมาณคงเหลือ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|----------------------|----------|
|       |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                                            | ยังไม่ได้ดำเนินการ         | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการเสร็จแล้ว |                                                     |                 |                      |          |
| ๙     | โครงการปรับปรุง ถนนคสล. สายภายในหมู่บ้านหมู่ที่๘รหส ทางหลวงท้องถิ่นลบ.ถ. ๑๑๓-๐๒ พร้อมติดตั้งไฟโซล่าเซลล์ บัญชีนวัตกรรม รหัส ๐๗๐๒๐๐๓๗ | ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว๓๗๐เมตร หนา๐.๑๕เมตรไหล่ทางข้างละ๐.๕๐เมตรหรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า๑,๔๘๐ตารางเมตร ช่วงที่๒ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตรยาว๖๐๐เมตร หนา๐.๑๕เมตรไหล่ทางข้างละ๐.๕๐เมตรหรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า๒,๓๙๐.๒๐ ตารางเมตร รวมผิวจราจรทั้งสิ้น ๓,๘๗๐.๒๐ตารางเมตร | ๖,๑๘๘,๒๐๐ | ๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘                       | -                          | ✓                    | -                  | อยู่ระหว่างการดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ | -               | กองช่าง              |          |

แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน) ตุลาคม ๒๕๖๗-มีนาคม ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

๑.๖ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                           | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                                                                | งบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน |                      |                    | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)                          | งบประมาณคงเหลือ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|----------------------|----------|
|       |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                      |          |                                            | ยังไม่ได้ดำเนินการ         | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการเสร็จแล้ว |                                                     |                 |                      |          |
| ๑๐    | โครงการปรับปรุงถนน คสล. สายหน้าโรงเรียนวัดสระกระเบื้องหมู่ที่ ๘ รหัสทางหลวงท้องถิ่น สบ.ถ.๑๑๓-๑๑ จากสะพานปูนหน้าโรงเรียนวัดสระกระเบื้อง ถึงบ้านนายเฉลิยม บุญยี่ง หมู่ที่ ๘ | ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตรไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตรหรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๖๐ ตารางเมตร | ๔๙๑,๓๐๐  | ๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘                       | -                          | ✓                    | -                  | อยู่ระหว่างการดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ | -               | กองช่าง              |          |
| ๑๑    | โครงการปรับปรุงถนน คสล. สายทางเข้าวัดหนองเต่า หมู่ที่ ๗ รหัสทางหลวงสบ.ถ. ๑๑๓-๑๗จากสี่แยกกลางหมู่บ้านถึงบ้านร.ต.ธเนศ นาคเอก หมู่ที่ ๗                                      | ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตรไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตรหรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๘๕ ตารางเมตร              | ๔๙๒,๗๐๐  | ๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘                       | -                          | ✓                    | -                  | อยู่ระหว่างการดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ | -               | กองช่าง              |          |

แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน) ตุลาคม ๒๕๖๗-มีนาคม ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

๑.๖แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                               | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                                                       | งบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน |                      |                    | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)                          | งบประมาณคงเหลือ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|----------------------|----------|
|       |                                                                                                                                               |                                                                                                             |          |                                            | ยังไม่ได้ดำเนินการ         | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการเสร็จแล้ว |                                                     |                 |                      |          |
| ๑๒    | โครงการปรับปรุงถนนคสล. สายทางเข้าบ้านหนองเลา หมู่ที่ ๖ รหัสทางหลวง ลบ.ถ. ๑๑๓-๑๐จากแยกทางหลวงชนบทสาย ๔๐๕๓ ถึงนายนเฉลิม สนามทอง หมู่ที่ ๖       | ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐เมตร หนา ๑๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕ เมตรหรือผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๖๐ตารางเมตร | ๔๙๑,๓๐๐  | ๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘                       | -                          | ✓                    | -                  | อยู่ระหว่างการดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ | -               | กองช่าง              |          |
| ๑๓    | โครงการปรับปรุงถนน คสล. สายบ้านนายอุทัย ทองอร่าม หมู่ที่ ๕ รหัสทางหลวง ลบ.ถ. ๑๑๓-๑๖ จากบ้านนายอุทัยทองอร่าม ถึงถนนเลียบบคลองลำโพทอง หมู่ที่ ๕ | ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐เมตร ยาว ๐.๑๕เมตร ไหล่ข้างทางละ ๐.๓ เมตรหรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๘๐ ตารางเมตร      | ๔๙๔,๗๐๐  | ๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘                       | -                          | ✓                    | -                  | อยู่ระหว่างการดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ | -               | กองช่าง              |          |

แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน) ตุลาคม ๒๕๖๗-มีนาคม ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

๑.๖แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                  | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                                                               | งบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน |                      |                    | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)                       | งบประมาณคงเหลือ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------------------------|-----------------|----------------------|----------|
|       |                                                                                                                                                  |                                                                                                                     |          |                                            | ยังไม่ได้ดำเนินการ         | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการเสร็จแล้ว |                                                  |                 |                      |          |
| ๑๔    | โครงการปรับปรุง ถนน คสล. สายแยกบ้าน ร.ต.สุพจน์ สายดำ หมู่๕ รหัสทางหลวงลพ.ถ.๑๑๓-๑๕ จากบ้าน ร.ต.สุพจน์ สายดำ ถึงบ้านนางกรรณิการ์ พันแน่น หมู่ที่ ๕ | ลงลูกรังปรับปรุงถนนขนาดผิวจราจรกว้าง๓ม.ระยะทาง๘๔๐ม. หนาเฉลี่ย๐.๑๐ม.ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า๔๕๐ลบ.ม.                 | ๔๔๑,๓๐๐  | ๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘                       | -                          | ✓                    | -                  | อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ | -               | กองช่าง              |          |
| ๑๕    | โครงการปรับปรุง ถนน คสล. สายหลังวัดบ้านลาด หมู่ที่ ๕ รหัสทางหลวงลพ.ถ.๑๑๓-๑๔ จากหลังวัดบ้านลาดถึงบ้านนายปัญญา พิลาดเดช หมู่ที่ ๕                  | ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐เมตร ยาว๑๘๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๓ เมตรหรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๓๕ ตารางเมตร | ๔๔๒,๗๐๐  | ๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘                       | -                          | ✓                    | -                  | อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ | -               | กองช่าง              |          |

แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน) ตุลาคม ๒๕๖๗-มีนาคม ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

๑.๖ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                   | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                                                              | งบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน |                      |                    | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)                          | งบประมาณคงเหลือ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|----------------------|----------|
|       |                                                                                                                   |                                                                                                                    |          |                                            | ยังไม่ได้ดำเนินการ         | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการเสร็จแล้ว |                                                     |                 |                      |          |
| ๑๖    | โครงการปรับปรุงถนน คสล. สายทางเข้าบ้านหนองตะกั่ว หมู่ที่ ๔ รหัสทางหลวงลพ.ถ. ๑๑๓-๐๙จากถนนยาววารี มีเปี่ยม หมู่ที่๔ | ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๕เมตรหนา ๐.๑๕ เมตรไหล่ทางข้างละ ๐.๓ เมตรหรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๘๕ ตารางเมตร | ๔๙๒,๗๐๐  | ๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘                       | -                          | ✓                    | -                  | อยู่ระหว่างการดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ | -               | กองช่าง              |          |
| ๑๗    | โครงการปรับปรุงถนนคสล. สายศาลปู่ตา ถึง บ้านนางทองเสริม พิล่า ม.๒                                                  | ปรับปรุงถนนคสล.ผิวจราจรกว้าง๓ เมตรยาว๘๐เมตรไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐เมตรหรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า๒๔๐ตารางเมตร        | ๒๑๑,๑๐๐  | ๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘                       | -                          | ✓                    | -                  | อยู่ระหว่างการดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ | -               | กองช่าง              |          |
| ๑๘    | โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์ ม.๒                                                                             | ระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์ขนาด ๔๕๐ วัตต์ จำนวน ๘ แผงพร้อมอุปกรณ์                                                          | ๒๗๙,๑๐๐  | ๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘                       | -                          | ✓                    | -                  | อยู่ระหว่างการดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ | -               | กองช่าง              |          |

แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน) ตุลาคม ๒๕๖๗-มีนาคม ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

๑.๖ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                               | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | งบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน |                      |                    | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)                                        | งบประมาณคงเหลือ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|----------|
|       |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                                            | ยังไม่ได้ดำเนินการ         | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการเสร็จแล้ว |                                                                   |                 |                      |          |
| ๑๙    | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายคลองข่อย ๒ ขวาศซ้าย ช่วงที่๑ นานายจกรกริชกลินดอกแก้วถึงนานายชาญ นามผล ช่วงที่๒ สะพานปูนถึงนานายบรรจง เรืองรุ่ง ม.๔ | ช่วงที่ ๑ผิวจราจรลูกรังปรับเกลี่ยแต่งกว้าง ๔ เมตรจรยาว ๑,๔๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย๐.๑๕เมตรพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕,๖๐๐ ตารางเมตร ช่วงที่๒ ผิวจราจรลูกรังปรับเกลี่ยแต่งกว้าง๔เมตรยาว๖๐๐เมตร หนาเฉลี่ย๐.๑๕เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ตารางเมตร รวมระยะทางดำเนินการ ๒,๐๐๐ เมตร หรือรวมระยะทางดำเนินการ๒,๐๐๐ เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ตารางเมตร | ๔๗๘,๑๐๐  | ๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘                       | -                          | ✓                    | -                  | อยู่ระหว่าง<br>การดำเนินการ<br>ยังไม่มีกร<br>เบิกจ่าย<br>งบประมาณ | -               | กองช่าง              |          |

แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน) ตุลาคม ๒๕๖๗-มีนาคม ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาศักยภาพชุมชน

๑.๖ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม                                                              | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                                                                 | งบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน |                      |                    | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)                          | งบประมาณคงเหลือ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|----------------------|----------|
|       |                                                                              |                                                                                                                       |          |                                            | ยังไม่ได้ดำเนินการ         | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการเสร็จแล้ว |                                                     |                 |                      |          |
| ๒๐    | โครงการปรับปรุงถนนคสล. สายนายนายสมหวัง กองแก้ว ถึงนายนายธนศ ทองอุ่นเรือน ม.๔ | ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ข้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๖๐ ตารางเมตร | ๔๙๙,๐๐๐  | ๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘                       | -                          | ✓                    | -                  | อยู่ระหว่างการดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ | -               | กองช่าง              |          |

แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน) ตุลาคม ๒๕๖๗-มีนาคม ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

๑.๖แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม                             | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | งบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน |                      |                    | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)                                        | งบประมาณคงเหลือ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|----------|
|       |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                                            | ยังไม่ได้ดำเนินการ         | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการเสร็จแล้ว |                                                                   |                 |                      |          |
| ๒๑    | โครงการปรับปรุงท่อเมนประปาภายในหมู่บ้าน ม.๕ | เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงท่อเมนประปา จุดที่ ๑ จากหลังวัดบ้านลาดถึงบ้านนางสุวารี ผิวคำ วางท่อประปา pvc ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง๒นิ้วชั้น ๘.๕ ยาว๘๐๐เมตรพร้อมอุปกรณ์ท่อแยก จุดที่ ๒ จากบ้านนางแสง ทองอร่ามถึงบ้านนายจรูญ ละอองบัว วางท่อประปา pvc ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง๒นิ้วชั้น ๘.๕ ยาว๔๐๐เมตรพร้อมอุปกรณ์ท่อแยก จุดที่ ๓ จากถึงประปาถึงหลังศาลปู่ตา วางท่อประปา pvc ขนาด จุดที่ ๔ จากวัดบ้านลาดถึงบ้านนายวัชรวิง ประวัติ วางท่อประปา pvc ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒นิ้วชั้น๘.๕ ยาว๔๐๐เมตรพร้อมอุปกรณ์ท่อแยก เส้นผ่าศูนย์กลาง๒นิ้วชั้น ๘.๕ ยาว๔๐๐เมตรพร้อมอุปกรณ์ท่อแยก จุดที่ ๕ จากแยกบ้านนายอุทัย ทองอร่ามถึงบ้านนางคำ ปาลสาร วางท่อประปา pvc ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง๒นิ้วชั้น ๘.๕ ยาว๔๐๐ เมตรพร้อมอุปกรณ์ท่อแยก | ๒๖๘,๒๐๐  | ๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘                       | -                          | ✓                    | -                  | อยู่ระหว่าง<br>การดำเนินการ<br>ยังไม่มีกร<br>เบิกจ่าย<br>งบประมาณ | -               | กองช่าง              |          |

แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน) ตุลาคม ๒๕๖๗-มีนาคม ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาศักยภาพคน

๑.๖ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม                                                         | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                 | งบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน |                      |                    | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)                          | งบประมาณคงเหลือ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|----------------------|----------|
|       |                                                                         |                                                                                                                                                       |          |                                            | ยังไม่ได้ดำเนินการ         | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการเสร็จแล้ว |                                                     |                 |                      |          |
| ๒๒    | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายนายสมพาน ศรีจันทร์ดี ถึงนายชาญชัย แสงมณี ม.๕ | เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรลูกรังปรับเกลี่ยแต่งกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ตารางเมตร        | ๑๘๑,๘๐๐  | ๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘                       | -                          | ✓                    | -                  | อยู่ระหว่างการดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ | -               | กองช่าง              |          |
| ๒๓    | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายนายสำเภา บัวคำพาลิ่ง นางสาวเย็น พรหมพล ม.๕   | เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังผิวจราจรลูกรังปรับเกลี่ยแต่งกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๕๐๐ ตารางเมตร | ๔๔๘,๕๐๐  | ๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘                       | -                          | ✓                    | -                  | อยู่ระหว่างการดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ | -               | กองช่าง              |          |
| ๒๔    | โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์ ม.๖                                   | เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์ขนาด ๔๕๐ วัตต์ จำนวน ๖ แผง พร้อมอุปกรณ์                                                                     | ๑๘๗,๘๐๐  | ๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘                       | -                          | ✓                    | -                  | อยู่ระหว่างการดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ | -               | กองช่าง              |          |

แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน) ตุลาคม ๒๕๖๗-มีนาคม ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาศักยภาพชุมชน

๑.๖ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม                                                         | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                  | งบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน |                      |                    | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)                          | งบประมาณคงเหลือ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|----------------------|----------|
|       |                                                                         |                                                                                                                                                        |          |                                            | ยังไม่ได้ดำเนินการ         | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการเสร็จแล้ว |                                                     |                 |                      |          |
| ๒๕    | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายนายนางสมหวัง แสงแดง ถึงนางสาววิภา แยมแสง ม.๖ | เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังผิวจราจรลูกรังปรับเกลี่ยแต่งกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๒๑๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๒๕ ตารางเมตร | ๓๑,๑๐๐   | ๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘                       | -                          | ✓                    | -                  | อยู่ระหว่างการดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ | -               | กองช่าง              |          |

แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน) ตุลาคม ๒๕๖๗-มีนาคม ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

๑.๖ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                               | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | งบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน |                      |                    | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)                                        | งบประมาณคงเหลือ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|----------|
|       |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                                            | ยังไม่ได้ดำเนินการ         | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการเสร็จแล้ว |                                                                   |                 |                      |          |
| ๒๖    | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านนายสายชล เสมาทองถึงบ้านนางเพียงสมร ปัดแหว ม.๖ ช่วงที่ ๑ บ้านนายสายชล เสมาทองถึงบ้านนางเพียงสมร ปัดแหว ช่วงที่ ๒ บ้านนายสายชล เสมาทองถึงบ้านนางสำรวม อ่อนจันทร์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังช่วงที่ ๑ ผิวจราจรลูกรังปรับเกลี่ยแต่งกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๒๑๕ เมตร หนาเฉลี่ย๐.๑๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า๕๓๗.๕๐ ตารางเมตร<br>ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรลูกรังปรับเกลี่ยแต่งกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย๐.๑๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า๓๐๐ ตารางเมตร ระยะทางดำเนินการ ๓๓๕ เมตรหรือรวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๓๗.๕๐ ตารางเมตร | ๔๙,๖๐๐   | ๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘                       | -                          | ✓                    | -                  | อยู่ระหว่าง<br>การดำเนินการ<br>ยังไม่มีกร<br>เบิกจ่าย<br>งบประมาณ | -               | กองช่าง              |          |

แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน) ตุลาคม ๒๕๖๗-มีนาคม ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

๑.๖ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                   | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                 | งบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน |                      |                    | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)                          | งบประมาณคงเหลือ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|----------------------|----------|
|       |                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |          |                                            | ยังไม่ได้ดำเนินการ         | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการเสร็จแล้ว |                                                     |                 |                      |          |
| ๒๗    | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายสะพานปูนบ่อปลาถึงนา นายวิเชษฐ์ กระตุนาค ม.๗                                            | เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังผิวจราจรลูกรังปรับเกลี่ยแต่งกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๒๐๐ ตารางเมตร | ๑๙๓,๗๐๐  | ๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘                       | -                          | ✓                    | -                  | อยู่ระหว่างการดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ | -               | กองช่าง              |          |
| ๒๘    | โครงการวางท่อระบายน้ำคสล.หน้าบ้าน ร.ต.ธนเศก นาคเอก ม.๗                                                            | เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ำคสล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๘๕ ท่อน พร้อมบ่อพักคสล.จำนวน ๑๐ บ่อ                                           | ๑๖๖,๙๐๐  | ๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘                       | -                          | ✓                    | -                  | อยู่ระหว่างการดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ | -               | กองช่าง              |          |
| ๒๙    | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายคลองชลประทาน ๑ ซ้าย ๑๖ ขวาสะพานปูนหน้าโรงเรียนวัดสระกระเบื้องถึงนานายคำรณ พุทธสกุล ม.๘ | เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังผิวจราจรปรับเกลี่ยแต่งกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ตารางเมตร       | ๑๑๐,๗๐๐  | ๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘                       | -                          | ✓                    | -                  | อยู่ระหว่างการดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ | -               | กองช่าง              |          |

แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน) ตุลาคม ๒๕๖๗-มีนาคม ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

๑.๖ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม                                                                   | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                      | งบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน |                      |                    | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)                          | งบประมาณคงเหลือ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|----------------------|----------|
|       |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                            |          |                                            | ยังไม่ได้ดำเนินการ         | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการเสร็จแล้ว |                                                     |                 |                      |          |
| ๓๐    | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายนายน ประสงค์ หนูเผ่า ถึงนางางหงส์ทอง ศักดิ์ขวาม.๘      | เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังผิวจราจรปรับเกลี่ยแต่งกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑,๓๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๒๕๐ ตารางเมตร                                                                       | ๑๙๖,๖๐๐  | ๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘                       | -                          | ✓                    | -                  | อยู่ระหว่างการดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ | -               | กองช่าง              |          |
| ๓๑    | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเสริมดินสายนายน สวาย สีหา ถึงนางางอุดม เกตุเผือก ม.๘ | เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังผิวจราจรปรับเกลี่ยแต่งกว้าง ๓ เมตร ยาว ๘๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๕๕๐ ตารางเมตรพร้อมเสริมดินกว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หนา ๐.๔๐ เมตร ปริมาตรดินถม ๗๒๐ ลบ.ม. | ๒๒๓,๕๐๐  | ๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘                       | -                          | ✓                    | -                  | อยู่ระหว่างการดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ | -               | กองช่าง              |          |

แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน) ตุลาคม ๒๕๖๗-มีนาคม ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

๑.๖ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                 | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                      | งบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน |                      |                    | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)                          | งบประมาณคงเหลือ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|----------------------|----------|
|       |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                            |          |                                            | ยังไม่ได้ดำเนินการ         | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการเสร็จแล้ว |                                                     |                 |                      |          |
| ๓๒    | โครงการเสริมดินพร้อมลงลูกรังจากนายนายเกรียงศักดิ์ ทัศสะถึงนายนายสมชาย ทัศสะ ม.๘                 | เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังผิวจราจรลูกรังปรับเกลี่ยแต่งกว้าง ๒.๕๐ เมตรยาว ๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตรพร้อมเสริมดินกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๔๐ เมตร ปริมาตรดินถม ๒๔๐ ลูกบาศก์เมตร | ๕๘,๓๐๐   | ๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘                       | -                          | ✓                    | -                  | อยู่ระหว่างการดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ | -               | กองช่าง              |          |
| ๓๓    | โครงการปรับปรุงถนนคสล. สายตรงข้ามสะพานตำบลพุดาจากแยกทางหลวง๓๑๙๖ ถึงสวนนางวิไลวรรณ สาครินทร์ ม.๑ | เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนคสล. ผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๗๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตรหรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า๒๐๐ ตารางเมตร                                                                                  | ๑๘๕,๕๐๐  | ๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘                       | -                          | ✓                    | -                  | อยู่ระหว่างการดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ | -               | กองช่าง              |          |

แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน) ตุลาคม ๒๕๖๗-มีนาคม ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

๑.๖แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม                                                         | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                       | งบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน |                      |                    | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)                          | งบประมาณคงเหลือ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|----------------------|----------|
|       |                                                                         |                                                                                                                                                             |          |                                            | ยังไม่ได้ดำเนินการ         | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการเสร็จแล้ว |                                                     |                 |                      |          |
| ๓๔    | โครงการปรับปรุงถนนคสล. สายสวนนายเฉลิม กสิวัตรถึงบ้านนางบัวไข เทศบาลตำบล | เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนคสล. ผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตรหรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๒๐ ตารางเมตร | ๓๖๕,๘๐๐  | ๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘                       | -                          | ✓                    | -                  | อยู่ระหว่างการดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ | -               | กองช่าง              |          |
| ๓๕    | โครงการปรับปรุงถนนคสล. สายนาหนองแดง เสาะแสวง ถึงบ้านนางเล็ก ทิวแพร      | เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนคสล. ผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๖๙ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตรหรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๐๗ ตารางเมตร | ๔๔๐,๒๐๐  | ๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘                       | -                          | ✓                    | -                  | อยู่ระหว่างการดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ | -               | กองช่าง              |          |

แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน) ตุลาคม ๒๕๖๗-มีนาคม ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

๑.๖ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม                                                                          | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                         | งบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน |                      |                    | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)                          | งบประมาณคงเหลือ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|----------------------|----------|
|       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                               |          |                                            | ยังไม่ได้ดำเนินการ         | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการเสร็จแล้ว |                                                     |                 |                      |          |
| ๓๖    | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเสริมดิน สายนายนายทองคำ พันธุ์แน่นถึงนายนายประทวน พิล่า ม.๒ | เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังปรับเกลี่ยแต่งกว้าง ๒.๕ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๗๕๐ ตารางเมตร พร้อมเสริมดินกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร คิดเป็นปริมาตรดิน ๑๕๐ ลูกบาศก์เมตร | ๑๒๒,๐๐๐  | ๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘                       | -                          | ✓                    | -                  | อยู่ระหว่างการดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ | -               | กองช่าง              |          |

แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน) ตุลาคม ๒๕๖๗-มีนาคม ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

๑.๖ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม                                                                | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                             | งบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน |                      |                    | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)                          | งบประมาณคงเหลือ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|----------------------|----------|
|       |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                                            | ยังไม่ได้ดำเนินการ         | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการเสร็จแล้ว |                                                     |                 |                      |          |
| ๓๗    | ปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเสริมดินสายนาวินัด พันธแน่น ถึง นานายทองคำ พันธแน่น ม.๒  | เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังผิวจราจรลูกรังปรับแต่งเกลี่ยแต่งกว้าง ๒.๕๐ เมตรยาว ๕๐๐ เมตร หน้าเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๒๕๐ ตารางเมตร พร้อมเสริมดิน กว้าง ๒.๕๐ เมตรยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร ปริมาตรดินถม ๑๕๐ ลูกบาศก์เมตร | ๘๘,๓๐๐   | ๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘                       | -                          | ✓                    | -                  | อยู่ระหว่างการดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ | -               | กองช่าง              |          |
| ๓๘    | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านนายชัชวาลย์ กระตรุดนาค ถึงนางมาลัย วันศุกร์ ม.๒ | เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังผิวจราจรลูกรังปรับเกลี่ยแต่งกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หน้าเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ตารางเมตร                                                                                      | ๑๘๑,๘๐๐  | ๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘                       | -                          | ✓                    | -                  | อยู่ระหว่างการดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ | -               | กองช่าง              |          |

แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน) ตุลาคม ๒๕๖๗-มีนาคม ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

๑.๖ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม                                                         | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                        | งบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน |                      |                    | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)                          | งบประมาณคงเหลือ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|----------------------|----------|
|       |                                                                         |                                                                                                                                                              |          |                                            | ยังไม่ได้ดำเนินการ         | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการเสร็จแล้ว |                                                     |                 |                      |          |
| ๓๙    | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายนายทองแดง เสาะแสวง ถึงนายไพรณ พันธุ์แน่น ม.๒ | เพื่อจ่ายเป็นจ่ายปรับปรุงถนนลูกรังผิวจราจรลูกรังปรับแต่งเกลี่ยแต่งกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑,๓๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๓๗๕ ตารางเมตร | ๒๐๕,๐๐๐  | ๑ ต.ค.๖๗ - ๓๑ มี.ค.๖๘                      | -                          | ✓                    | -                  | อยู่ระหว่างการดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ | -               | กองช่าง              |          |

แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน) ตุลาคม ๒๕๖๗-มีนาคม ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

๑.๖ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                           | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | งบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน |                      |                    | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)                                        | งบประมาณคงเหลือ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|----------|
|       |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                                            | ยังไม่ได้ดำเนินการ         | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการเสร็จแล้ว |                                                                   |                 |                      |          |
| ๔๐    | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายนางมาลัย วันศุกร์ ช่วงที่ ๑ นานางมาลัย วันศุกร์ ถึง นานายแดง มีปี่ยม ช่วงที่ ๒ นานายแดง มีปี่ยม ถึง นานายถวัลย์ พันธุ์แน่น ม.๒ | เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรัง ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรลูกรังปรับเกลี่ยแต่งกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐ เมตร พร้อมเสริมดินกว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตรหนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร คิดเป็นปริมาตรดิน ๑๘๐ ลูกบาศก์เมตร ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรลูกรังปรับเกลี่ยแต่งกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๕๐ ตารางเมตร รวมระยะทางคือเงินยาว ๑,๔๒๐ เมตร หรือรวม | ๒๖๗,๑๐๐  | ๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘                       | -                          | ✓                    | -                  | อยู่ระหว่าง<br>การดำเนินการ<br>ยังไม่มีกร<br>เบิกจ่าย<br>งบประมาณ | -               | กองช่าง              |          |

แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน) ตุลาคม ๒๕๖๗-มีนาคม ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

๑.๖แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม                                                          | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                       | งบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน |                      |                    | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)                          | งบประมาณคงเหลือ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|----------------------|----------|
|       |                                                                          |                                                                                                                                                             |          |                                            | ยังไม่ได้ดำเนินการ         | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการเสร็จแล้ว |                                                     |                 |                      |          |
| ๔๑    | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายแยกหนองพิกทอง ม.๓ถึงสะพานปูนหนองเกี่ยวแฝก ม.๔ | เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังผิวจราจรลูกรังปรับเกลี่ยแต่งกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๖๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐ ตารางเมตร | ๒๘๘,๐๐๐  | ๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘                       | -                          | ✓                    | -                  | อยู่ระหว่างการดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ | -               | กองช่าง              |          |

แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน) ตุลาคม ๒๕๖๗-มีนาคม ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

๑.๖ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม                                                            | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                          | งบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน |                      |                    | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)                          | งบประมาณคงเหลือ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|----------------------|----------|
|       |                                                                            |                                                                                                                                                                |          |                                            | ยังไม่ได้ดำเนินการ         | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการเสร็จแล้ว |                                                     |                 |                      |          |
| ๔๒    | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านนางฉวี สำนัดผ่องถึงนายนายเทียน พันธมั่ง ม.๓ | เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังผิวจราจรลูกรังปรับเกลี่ยแต่งกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ตารางเมตร | ๑๘๑,๘๐๐  | ๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘                       | -                          | ✓                    | -                  | อยู่ระหว่างการดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ | -               | กองช่าง              |          |
| ๔๓    | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายนายนายประทวน พิลาถึงนายไพโรจน์ พันธุ์แน่น ม.๓   | เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังผิวจราจรลูกรังปรับแต่งเกลี่ยแต่งกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑,๑๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๘๐๐           | ๑๗๐,๐๐๐  | ๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘                       | -                          | ✓                    | -                  | อยู่ระหว่างการดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ | -               | กองช่าง              |          |

แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน) ตุลาคม ๒๕๖๗-มีนาคม ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

๑.๖แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม                                                           | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                            | งบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน |                      |                    | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)                          | งบประมาณคงเหลือ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|----------------------|----------|
|       |                                                                           |                                                                                                                                                                  |          |                                            | ยังไม่ได้ดำเนินการ         | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการเสร็จแล้ว |                                                     |                 |                      |          |
| ๔๔    | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายนายนพดล บุญชูถึง นานาวิไล ครองเคหา ม.๕         | เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังผิวจราจรลูกรังปรับแต่งเกลี่ยแต่งกว้าง ๒.๕๐เมตร ยาว ๒,๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕,๒๕๐ ตารางเมตร | ๓๑๕,๑๐๐  | ๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘                       | -                          | ✓                    | -                  | อยู่ระหว่างการดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ | -               | กองช่าง              |          |
| ๔๕    | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายนางกรรณิการ์ พันธุ์แน่นถึงนายนายหาญ อัญชลี ม.๕ | เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังผิวจราจรลูกรังปรับแต่งเกลี่ยแต่งกว้าง ๓เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย๐.๑๕เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๑๐๐ ตารางเมตร       | ๑๒๘,๕๐๐  | ๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘                       | -                          | ✓                    | -                  | อยู่ระหว่างการดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ | -               | กองช่าง              |          |

แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน) ตุลาคม ๒๕๖๗-มีนาคม ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

๑.๖ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม                                                                             | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                     | งบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน |                      |                    | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)                           | งบประมาณคงเหลือ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|----------|
|       |                                                                                             |                                                                                                                                                           |          |                                            | ยังไม่ได้ดำเนินการ         | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการเสร็จแล้ว |                                                      |                 |                      |          |
| ๔๖    | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายนายนายไพบูลย์ พันธุ์แน่น ถึงนายนายกองสิน สันหนอง เมือง ม.๗       | เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังผิวจราจรลูกรังปรับเกลี่ยแต่งกว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๘๖๐ ตารางเมตร | ๑๑๔,๓๐๐  | ๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘                       | -                          | ✓                    | -                  | อยู่ระหว่างการดำเนินการยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ | -               | กองช่าง              |          |
| ๔๗    | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายนายนายสุทัศน์ เรืองรุ่ง ถึงนายนายพงษ์จักร์ หนูเผ่า ม.๘           | เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังผิวจราจรลูกรังปรับแต่งเกลี่ยกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ตารางเมตร                                      | ๓๕๙,๖๐๐  | ๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘                       | -                          | ✓                    | -                  | อยู่ระหว่างการดำเนินการยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ | -               | กองช่าง              |          |
| ๔๘    | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายหลังวัดสระกระเบื้องจาก หลังวัดสระกระเบื้อง ถึงนายลำเพย ทองดี ม.๘ | เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังผิวจราจรลูกรังปรับเกลี่ยแต่งกว้าง ๒.๕ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๕๐ ตารางเมตร | ๓๒,๕๐๐   | ๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘                       | -                          | ✓                    | -                  | อยู่ระหว่างการดำเนินการยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ | -               | กองช่าง              |          |

แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน) ตุลาคม ๒๕๖๗-มีนาคม ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

๑.๖ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                      | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                       | งบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน |                      |                    | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)                          | งบประมาณคงเหลือ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|----------------------|----------|
|       |                                                                                                      |                                                                                                                                                             |          |                                            | ยังไม่ได้ดำเนินการ         | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการเสร็จแล้ว |                                                     |                 |                      |          |
| ๔๙    | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายนายนายสุเวทย์ รัชษ์วงษ์จากนายนายสุเวทย์ รัชษ์วงษ์ถึงนายนายองอาจ ทัสสะ ม.๘ | เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังผิวจราจรลูกรังปรับเกลี่ยแต่งกว้าง ๒.๕ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ตารางเมตร | ๘๘,๘๐๐   | ๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘                       | -                          | ✓                    | -                  | อยู่ระหว่างการดำเนินการยังไม่มี การเบิกจ่ายงบประมาณ | -               | กองช่าง              |          |

แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)ตุลาคม2567-มีนาคม2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

1.7สร้างความเข้มแข็งของคนในชุมชน

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม                                       | ผลผลิตโครงการ/<br>กิจกรรม                                                                                   | งบประมาณ | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการแต่ละโครงการ/<br>กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน |                          |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>งบประมาณ<br>(บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ | หน่วยงานที่<br>รับผิดชอบ | หมายเหตุ                   |
|-------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------|
|       |                                                       |                                                                                                             |          |                                                    | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ     | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>เสร็จแล้ว |                                               |                     |                          |                            |
| 1     | โครงการแก้ไขปัญหายยะในชุมชน                           | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าจ้างเหมาค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นตลอดโครงการ                                  | 20,000   | 1 ต.ค.67 - 31 มี.ค.68                              | ✓                          | -                        | -                      | ยังไม่ได้ดำเนินการ                            | -                   | สำนักปลัด                |                            |
| 2     | โครงการจัดประชุมประชาคมตำบลเพื่อเชื่อมโยงแผนพัฒนาตำบล | เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยากรค่าอาหารเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าจ้างเหมาและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นตลอดโครงการ | 10,000   | 1 ต.ค.67 - 31 มี.ค.68                              | -                          | -                        | ✓                      | -                                             | -                   | สำนักปลัด                | ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ |

แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)ตุลาคม2567-มีนาคม2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

1.8แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                          | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                                          | งบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน |                          |                        | งบประมาณ<br>งบประมาณ<br>(บาท)                                  | งบประมาณ<br>คงเหลือ | หน่วยงานที่<br>รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|----------|
|       |                                                                                                                                                          |                                                                                                |          |                                            | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ     | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>เสร็จแล้ว |                                                                |                     |                          |          |
| 1     | โครงการจัดการแข่งขันกีฬา<br>ภายในตำบลหนองเต่า                                                                                                            | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ<br>ในการจัดสถานที่แข่งขัน<br>ถ้วยรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์           | 200,000  | 1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68                       | -                          | ✓                        | -                      | อยู่ระหว่างการ<br>ดำเนินการยังไม่มี<br>การเบิกจ่าย<br>งบประมาณ | -                   | กองการศึกษา              |          |
| 2     | โครงการจัดการแข่งขันกีฬา<br>ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก<br>ตำบลหนองเต่า                                                                                      | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ<br>ในการจัดสถานที่แข่งขัน<br>ถ้วยรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์           | 30,000   | 1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68                       | -                          | ✓                        | -                      | อยู่ระหว่างการ<br>ดำเนินการยังไม่มี<br>การเบิกจ่าย<br>งบประมาณ | -                   | กองการศึกษา              |          |
| 3     | โครงการจัดส่งนักกีฬาหรือนัก<br>กรีฑาเข้าร่วมการแข่งขัน<br>ภายนอกองค์กร                                                                                   | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ<br>จัดส่งนักกีฬาหรือนักกรีฑาเข้า<br>ร่วมการแข่งขันภายนอกตำบล | 10,000   | 1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68                       | -                          | ✓                        | -                      | อยู่ระหว่างการ<br>ดำเนินการยังไม่มี<br>การเบิกจ่าย<br>งบประมาณ | -                   | กองการศึกษา              |          |
| 4     | โครงการพิธีทางศาสนา การ<br>ท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ<br>ปัญญาท้องถิ่นประเพณีท้องถิ่นหรือ<br>วันสำคัญทางศาสนา ตามนโยบาย<br>ของรัฐและคำสั่งของทางราชการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์<br>ค่าจ้างเหมาและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่<br>จำเป็นตลอดโครงการ          | 20,000   | 1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68                       | -                          | ✓                        | -                      | อยู่ระหว่างการ<br>ดำเนินการยังไม่มี<br>การเบิกจ่าย<br>งบประมาณ | -                   | กองการศึกษา              |          |



แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)ตุลาคม2567-มีนาคม2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

1.8แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                       | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม              | งบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน |                      |                    | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ<br>งบประมาณ<br>งบประมาณ<br>(บาท)      | งบประมาณคงเหลือ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|--------------------------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|----------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                    |          |                                            | ยังไม่ได้ดำเนินการ         | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการเสร็จแล้ว |                                                            |                 |                      |          |
| 5     | โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และงานรัฐพิธีต่างๆ | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอบ้านหมี่ | 10,000   | 1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68                       | -                          | ✓                    | -                  | อยู่ระหว่างการดำเนินการยังไม่มี<br>การเบิกจ่าย<br>งบประมาณ | -               | กองการศึกษา          |          |

แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)ตุลาคม2567-มีนาคม2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

1.8แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม                         | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                                 | งบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน |                      |                    | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ<br>งบประมาณ<br>(บาท)                  | งบประมาณคงเหลือ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|----------|
|       |                                         |                                                                                       |          |                                            | ยังไม่ได้ดำเนินการ         | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการเสร็จแล้ว |                                                            |                 |                      |          |
| 6     | โครงการจัดงานประเพณีเทศกาลของดีบ้านหมี่ | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอบ้านหมี่                                                    | 10,000   | 1-ก.ค.-68                                  | -                          | ✓                    | -                  | อยู่ระหว่างการดำเนินการยังไม่มี<br>การเบิกจ่าย<br>งบประมาณ | -               | กองการศึกษา          |          |
| 7     | โครงการวันพ่อแห่งชาติ                   | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์<br>ค่าจ้างเหมาและค่าใช้จ่าย<br>อื่นๆที่จำเป็นตลอดโครงการ | 25,000   | 5 ธ.ค.67                                   | -                          | ✓                    | -                  | อยู่ระหว่างการดำเนินการยังไม่มี<br>การเบิกจ่าย<br>งบประมาณ | -               | กองการศึกษา          |          |
| 8     | โครงการวันแม่แห่งชาติ                   | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์<br>ค่าจ้างเหมาและค่าใช้จ่าย<br>อื่นๆที่จำเป็นตลอดโครงการ | 25,000   | 12 ส.ค.68                                  | -                          | ✓                    | -                  | อยู่ระหว่างการดำเนินการยังไม่มี<br>การเบิกจ่าย<br>งบประมาณ | -               | กองการศึกษา          |          |

แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน) ตุลาคม2567-มีนาคม2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

๑.๘แผนงานบกลาง

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม       | ผลผลิตโครงการ/<br>กิจกรรม                                                                                                                              | งบประมาณ  | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการแต่ละ<br>โครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน |                              |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>งบประมาณ (บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ | หน่วยงาน<br>ที่รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|---------------------|--------------------------|----------|
|       |                       |                                                                                                                                                        |           |                                                    | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ     | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>เสร็จแล้ว |                                            |                     |                          |          |
| ๑     | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย<br>สำหรับสนับสนุนการ<br>สร้างหลักประกันรายได้<br>ให้แก่ผู้สูงอายุตาม<br>ประกาศรายชื่ผู้มีสิทธิ<br>รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | ๘,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.<br>๖๘                           | -                          | ✓                            | -                      | ๒,๕๙๐,๙๐๐.๐๐                               | ๕,๔๐๙,๑๐๐.๐๐        | สำนักปลัด                |          |
| ๒     | เบี้ยยังชีพคนพิการ    | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย<br>สำหรับสนับสนุนการ<br>สร้างหลักประกันรายได้<br>ให้แก่ผู้สูงอายุตาม<br>ประกาศรายชื่ผู้มีสิทธิ<br>รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | ๑,๘๒๐,๐๐๐ | ๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.<br>๖๘                           | -                          | ✓                            | -                      | ๕๙๖,๐๐๐.๐๐                                 | ๑,๒๒๔,๐๐๐.๐๐        | สำนักปลัด                |          |
| ๓     | เงินสำรองจ่าย         | เพื่อสำรองจ่ายในกรณี<br>จำเป็นฉุกเฉินหรือ<br>จำเป็นเร่งด่วน                                                                                            | ๓๒๖,๙๗๕   | ๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.<br>๖๘                           | ✓                          | -                            | -                      | ยังไม่ได้ดำเนินการ                         | -                   | สำนักปลัด                |          |

แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน) ตุลาคม2567-มีนาคม2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาศักยภาพคน

๑.๘แผนงานงบกลาง

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม                                                    | ผลผลิตโครงการ/<br>กิจกรรม                                              | งบประมาณ | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการแต่ละ<br>โครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน |                              |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>งบประมาณ (บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ | หน่วยงาน<br>ที่รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|---------------------|--------------------------|----------|
|       |                                                                    |                                                                        |          |                                                    | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ     | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>เสร็จแล้ว |                                            |                     |                          |          |
| ๕     | เงินสมทบระบบ<br>หลักประกัน<br>สุขภาพในระดับ<br>ท้องถิ่นหรือพื้นที่ | เพื่อจ่ายเป็นค่าเงิน<br>สมทบกองทุน<br>หลักประกันสุขภาพ<br>อบต.หนองเต่า | ๗๕,๐๐๐   | ๑ ม.ค.-๓๑ม.ค.๖๘                                    | -                          | -                            | ✓                      | ๗๕๐๐๐                                      | ๐                   | สำนักปลัด                |          |

แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

1.1แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม                | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน |                      |                    | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ<br>งบประมาณ<br>(บาท) | งบประมาณคงเหลือ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-------|--------------------------------|-----------------------|----------|--------------------------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|-------------------------------------------|-----------------|----------------------|----------|
|       |                                |                       |          |                                            | ยังไม่ได้ดำเนินการ         | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการเสร็จแล้ว |                                           |                 |                      |          |
| 1     | โครงการจัดงานแผ่นดินพระนารายณ์ | อุดหนุนจังหวัดลพบุรี  | 28,000   | 7 ม.ค.68                                   | -                          | -                    | ✓                  | 28000                                     | 0               | กองการศึกษา          |          |
| 2     | โครงการจัดงานแผ่นดินพระนารายณ์ | อุดหนุนอำเภอบ้านหมี่  | 5,000    | 7 ม.ค.68                                   | -                          | -                    | ✓                  | 5000                                      | 0               | กองการศึกษา          |          |

ปัญหาและอุปสรรค

ไม่มี

ข้อเสนอแนะ

ควรเร่งดำเนินงานในโครงการต่างๆ ที่บรรจุในข้อบัญญัติในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.2568 เพื่อให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน

หากดำเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมายจะส่งผลต่อการประเมินได้